

質問に対する回答について

工事名) 秋田自動車道 秋田管理事務所増築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	<p>管理事務所増築工事 新規の舗装構成が設計図と内訳に相違があります。 内訳:①As 舗装再生蜜粒 As t=50 路盤共、②As 舗装(RH)再生蜜粒 t=100 路盤共です。 内訳を変更してもよろしいでしょうか。</p>	<p>内訳書記載の 「①As 舗装 再生蜜粒 As t=50 路盤共」 「②As 舗装(RH)再生蜜粒 t=100 路盤共」は、 どちらも設計図 A-87 に記載の舗装断面で計上してください。  なお、「02_4 金抜設計書D票 (参考) .csv」 は交渉対象としない参考資料です。</p>
2	<p>立体駐車場新築工事 新規の舗装構成が設計図と内訳に相違があります。 内訳:表層工 t=50 再蜜粒 13F+路盤工 t=250 C40-0 です。 内訳を変更してもよろしいでしょうか。</p>	<p>内訳書記載の 「表層工 t=50 再生蜜粒 13F」 「路盤工 t=250 C40-0」は、 どちらも設計図 A-88 に記載の舗装断面で計上してください。  なお、「02_4 金抜設計書D票 (参考) .csv」 は交渉対象としない参考資料です。</p>
3	<p>立体駐車場新築工事 コンクリート工事に型枠運搬の項目がありません。 追加記載してよろしいでしょうか。</p>	<p>型枠運搬については、「型枠構造、普通合板基礎部」、 「打放型枠 腰壁立上り」、「型枠 構造、普通合板 土間」、 「型枠 構造、普通合板排水溝部」の各項目に 含めて計上してください。</p>