

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 占冠PA工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>道路掘削 土砂Aの土量について、設計図書横断図：数量明細書1/20(表紙除く)ページによれば、本線① (STA. 781+80~806+39.5) で14,090.8m<sup>3</sup>とあります。</p> <p>一方、設計図の土積表および詳細設計の土量数量計算書の数量総括表によれば、25,035.5m<sup>3</sup>となっております。</p> <p>正しい数量をご教授願います。</p>	<p>道路掘削 土砂Aの本線① (STA. 781+80~806+39.5) の数量は14,090.8m<sup>3</sup>となります。</p>
2	<p>道路掘削 土砂Aの土量について、設計図書横断図13/82以降の断面図及び土積表に路体築堤盛土・路体外盛土の断面積が記載されております。</p> <p>一方、土量数量計算書の盛土欄を確認すると断面積が反映されておらず土量が未計上となっております。</p> <p>特記仕様書33ページ27. 工事細部に関する事項 27-3-1 (1) 種別の表をみると区分内容に路体外盛土部への運搬・敷均し・締固めと記載されております。</p> <p>土量数量計算書以外に計上されているのでしょうか。</p> <p>正しい数量をご教授願います。</p>	<p>道路掘削 土砂Aの内容及び数量は、公告図書に記載のとおりです。</p>