

## 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

# 技術提案における標準工程

- ・「技術提案における標準工程」は、契約書第1条に示す設計図書ではない
- ・「技術提案における標準工程」は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・「技術提案における標準工程」の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社  
関東支社 所沢管理事務所

技術提案における標準工程  
主要施工能力一覧表（参考）

主要工程	施工STEP	提案項目	中項目	小項目	施工Pt数	実作業日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定（注1）	摘要
			余裕期間			120	日			
			準備期間			120	日			
			詳細設計			450	日			※
			仮設鋼床版・ブラケット製作期間			360	日			※
			主桁補強材製作期間			360	日			※
		○	プレキャストPC床版製作期間			360	日			※
橋梁上部工 改良工			主桁補強工	検査路撤去工	2	70	t/日	1.3	橋梁補修の解説と積算	※
				塗膜除去工	2	140	m <sup>2</sup> /日	50.0	土工事積算基準	
				芯出し調整工	2	128	m <sup>2</sup> /日	10.0	橋梁補修の解説と積算	
				鋼桁孔明工	2	246	本/日	160.0	橋梁補修の解説と積算	
				補強部材取付工	2	108	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	
				高力ボルト本締工	2	142	本/日	445.0	橋梁補修の解説と積算	
			桁端ブラケット工	小規模現場塗装工	2	93	m <sup>2</sup> /日	19.5	橋梁補修の解説と積算	※
				芯出し調整工	2	6	m <sup>2</sup> /日	10.0	橋梁補修の解説と積算	
				鋼桁孔明工	2	8	本/日	160.0	橋梁補修の解説と積算	
				補強部材取付工	2	6	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	
				高力ボルト本締工	2	4	本/日	445.0	橋梁補修の解説と積算	
				小規模現場塗装工	2	3	m <sup>2</sup> /日	19.5	橋梁補修の解説と積算	
土工部拡幅工	STEP1		路面標示工①	路面標示標準型A1(夜)	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP1			路面標示標準型B1(夜)	2	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP1			路面標示消去A(夜)	2		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP3			路面標示標準型A1(夜)	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP3		路面標示工②	路面標示標準型B1(夜)	2	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP3			路面標示消去A(夜)	2		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP3			仮設防護柵A	2	4	m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP3			仮設防護柵A(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP3			仮設防護柵B	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP3			仮設防護柵B(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
支障物移転①	STEP4		支障物移転①			145				
土工部拡幅工	STEP4		防護柵撤去工（路肩改良）	Gc-A-E	2	12	m/日	97.2	土工事積算基準	
	STEP4			Gc-A-E1	2		m/日	97.2	土工事積算基準	
	STEP4			Gc-A-E1 端末	2		箇所/日	1.0	土工事積算基準	
	STEP4			Gc-A-IE1 中間端末	2		箇所/日	1.0	土工事積算基準	
	STEP4			Gr-A-E	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP4		交通安全・管理施設撤去工	視線誘導標撤去工 A2	2	5	基/日	42.0	土工事積算基準	
	STEP4			視線誘導標撤去工 A3	2		基/日	23.0	土工事積算基準	
	STEP4			距離標撤去工 B2	2		枚/日	35.0	土工事積算基準	
	STEP4			距離標撤去工 C2	2		枚/日	35.0	土工事積算基準	
	STEP4			距離標撤去工 C5	2		枚/日	49.0	土工事積算基準	
	STEP4		遮音壁撤去工	I-P-M H=3.0m	2	2	m/日	13.3	土工事積算基準	
	STEP4			IV-C-M H=2.0m	2		m/日	114.4	土工事積算基準	
	STEP4		落下物防止柵撤去工	G1-2	2	3	m/日	27.0	土工事積算基準	
	STEP4		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	2	10	m <sup>3</sup> /日	5.5	土工事積算基準	
	STEP4			コンクリート構造物取壊し (TypeB)	2		m <sup>3</sup> /日	4.0	土工事積算基準	
	STEP4			アスファルト舗装版取壊し (TypeA)	2		m <sup>2</sup> /日	379.0	過年度工事実績	
	STEP4			アスファルト舗装版取壊し (TypeD)	2		m <sup>2</sup> /日	356.0	過年度工事実績	
	STEP4			アスファルト縁石取壊し	2		m <sup>2</sup> /日	5.5	土工事積算基準	
	STEP4		捨土掘削	土砂A 路肩拡幅	2	4	m <sup>3</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP4			土砂A 路肩拡幅	2		m <sup>3</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP4			土砂A 路肩拡幅	2		m <sup>3</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP4			土砂A 路肩拡幅	2		m <sup>3</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 足場（機械掘削用）	付帯設備工	2	37	式/日	0.0137	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 構造物掘削 普通部	親杭式土留工 下 (A1)	2	4	m <sup>3</sup> /日	96.0	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 下 (A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 上 (A1)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 上 (A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 均しコン	コンクリートD1-1 均しコン	2	4	m <sup>3</sup> /日	61.3	土工事積算基準	
	STEP4			型わくD 均しコン型枠	2		m <sup>3</sup> /日	111.8	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 基礎コン	鉄筋A 基礎コン：17.5t	2	19	t/日	4.0	土工事積算基準	
	STEP4			型わくC	2		m <sup>2</sup> /日	43.0	土工事積算基準	
	STEP4			円筒型わくφ500	2		m/日	13.3	土工事積算基準	
	STEP4			円筒型わくφ550	2		m/日	14.2	土工事積算基準	
	STEP4			コンクリートB2-1	2		m <sup>3</sup> /日	100.0	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 足場（ボーリング用）	付帯設備工	2	51	式/日	0.0099	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 親杭ボーリング	コンクリートC2-1 端部コン	2	122	m <sup>3</sup> /日	3.7	土工事積算基準	
	STEP4			基礎材	2		m <sup>3</sup> /日	1.8	土工事積算基準	
	STEP4			大口径ボーリングマシン工φ500	2		本/日	1.1	土工事積算基準	
	STEP4			大口径ボーリングマシン工φ550	2		本/日	1.1	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 H鋼・パネル建て込み	H=500	2	38	個/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP4			H=1000	2		個/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP4			中詰めモルタル	2		m <sup>3</sup> /日	42.1	土工事積算基準	
	STEP4			目地材	2		m <sup>2</sup> /日	14.3	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 笠コン	コンクリートB2-1	2	11	m <sup>3</sup> /日	100.0	土工事積算基準	
	STEP4			型わくC	2		m <sup>2</sup> /日	42.1	土工事積算基準	
	STEP4			鉄筋A	2		t/日	4.0	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 端部コン	コンクリートB2-1	2	4	m <sup>3</sup> /日	100.0	土工事積算基準	※
	STEP4			型わくC	2		m <sup>2</sup> /日	42.1	土工事積算基準	
	STEP4			鉄筋A	2		t/日	4.0	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 裏込砕石	裏込砕石	2	8	m <sup>3</sup> /日	20.0	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 下り線 (A1側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	
	STEP4		親杭式土留工 盛土工D	親杭式土留工 上り線 (A1側) 埋戻し	2	4	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 下り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 上り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	
	STEP4			親杭式土留工 上り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
土工部拡幅工	STEP4	親杭式土留工 表込め	親杭式土留工 表込め	表込め工A	2	7	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			表込め工A	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			表込め工A	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			表込め工A	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4	親杭式土留工 遮音壁	親杭式土留工 遮音壁	I-P-S H=3.0m	2	13	m <sup>3</sup> /日	13.3	土工工事積算基準	
	STEP4			I-P-S H=5.0m	2		m <sup>3</sup> /日	10.5	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工 下(A1)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工 下(A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4	軽量盛土工 構造物掘削 普通部	軽量盛土工 構造物掘削 普通部	EPS工 上(A1)	2	4	m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	※
	STEP4			EPS工 上(A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工 上(A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工 上(A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4	軽量盛土工 (BOX上)	軽量盛土工 (BOX上)	EPSブロック	2	14	m <sup>3</sup> /日	42.0	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリート床版工	2		m <sup>3</sup> /日	185.8	土工工事積算基準	
	STEP4			表込砕石	2		m <sup>3</sup> /日	20.0	土工工事積算基準	
	STEP4			壁面工	2		m <sup>3</sup> /日	65.0	土工工事積算基準	※
	STEP4			重力式天端工	2		m <sup>3</sup> /日	4.7	土工工事積算基準	
	STEP4			遮音壁基礎工	2		m <sup>3</sup> /日	4.7	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工法 下り線 (A1側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工法 上り線 (A1側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4	軽量盛土工 盛土工D	軽量盛土工 盛土工D	EPS工法 下り線 (A2側) 埋戻し	2	4	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	※
	STEP4			EPS工法 上り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工法 上り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			EPS工法 上り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4	橋台拡幅工 足場	橋台拡幅工 足場	足場工	2	7	空m <sup>3</sup> /日	13.2	土工工事積算基準	※
	STEP4	橋台拡幅工 構造物掘削 普通部	橋台拡幅工 構造物掘削 普通部	下部工拡幅 下 (A1)	2	4	m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4			下部工拡幅 下 (A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4			下部工拡幅 上 (A1)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	※
	STEP4			下部工拡幅 上 (A2)	2		m <sup>3</sup> /日	96.0	土工工事積算基準	
	STEP4	橋台拡幅工 コンクリート打設 (橋台)	橋台拡幅工 コンクリート打設 (橋台)	アンカー工 (φ35×L385・水平方向)	2	7	本/日	29.2	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリート表面処理工	2		m <sup>3</sup> /日	150.0	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリートA1-3 壁	2		m <sup>3</sup> /日	11.3	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリートA1-4 壁高欄	2		m <sup>3</sup> /日	0.6	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリートD1-1 均しコン	2		m <sup>3</sup> /日	1.3	土工工事積算基準	※
	STEP4			型わくA 壁高欄	2		m <sup>3</sup> /日	6.4	土工工事積算基準	
	STEP4			型わくC 壁	2		m <sup>3</sup> /日	66.0	土工工事積算基準	
	STEP4			型わくD 均しコン	2		m <sup>3</sup> /日	2.3	土工工事積算基準	
	STEP4			鉄筋A	2		t/日	4.0	土工工事積算基準	
	STEP4	橋台拡幅工 軽量盛土工 (橋台)	橋台拡幅工 軽量盛土工 (橋台)	EPSブロック 施工費	2	8	m <sup>3</sup> /日	42.0	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリート床版工	2		m <sup>3</sup> /日	97.5	土工工事積算基準	
	STEP4			壁面工	2		m <sup>3</sup> /日	65.0	土工工事積算基準	※
	STEP4			剛性防護柵工	2		m <sup>3</sup> /日	6.4	土工工事積算基準	
	STEP4			重力式天端工	2		m <sup>3</sup> /日	2.1	土工工事積算基準	
	STEP4	橋台拡幅工 盛土工D	橋台拡幅工 盛土工D	下部工拡幅 下り線 (A1側) 埋戻し	2	4	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			下部工拡幅 上り線 (A1側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			下部工拡幅 下り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	※
	STEP4			下部工拡幅 上り線 (A2側) 埋戻し	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4	盛土工B	盛土工B	下部路床	2	8	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			下部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			下部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			下部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4	盛土工A	盛土工A	上部路床	2	4	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			上部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			上部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4			上部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工工事積算基準	
	STEP4	用排水工	用排水工	用排水溝 PuL・0.30・0.30	2	31	m/日	43.0	土工工事積算基準	
	STEP4			用排水溝 PuL・0.30・0.15~0.25	2		m/日	47.0	土工工事積算基準	
	STEP4			用排水溝 St・φ0.30 (C)	2		m/日	42.9	土工工事積算基準	
	STEP4			用排水溝 GCV (4)・0.30	2		m/日	193.3	土工工事積算基準	
	STEP4			用排水管 P (Po-B) φ0.40 (Sd-B)	2		m/日	25.8	土工工事積算基準	
	STEP4			集水ます TypeB1	2		箇所/日	0.7	土工工事積算基準	
	STEP4			集水ます TypeD	2		箇所/日	0.7	土工工事積算基準	
	STEP4			集水ます TypeE	2		箇所/日	0.8	土工工事積算基準	
	STEP4			集水ます TypeF	2		箇所/日	0.7	土工工事積算基準	
	STEP4			集水ます TypeG1	2		箇所/日	0.7	土工工事積算基準	
	STEP4			用排水溝のみ口、吐口 Di-L-1.00	2		箇所/日	0.7	土工工事積算基準	
	STEP4	盛土工C	盛土工C	路肩客土	2	4	m <sup>3</sup> /日	29.4	土工工事積算基準	
	STEP4			路肩客土	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土工工事積算基準	
	STEP4			路肩客土	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土工工事積算基準	
	STEP4			路肩客土	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土工工事積算基準	
	STEP4	簡易舗装工	簡易舗装工	粒度調整路盤工 (t=20cm)	2	8	m <sup>3</sup> /日	575.6	土工工事積算基準	
	STEP4			加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	2		m <sup>3</sup> /日	1300.0	土工工事積算基準	
	STEP4			加熱アスファルト基層工 (t=6cm)	2		m <sup>3</sup> /日	1300.0	土工工事積算基準	
	STEP4			加熱アスファルト安定処理路盤工 (t=20cm)	2		m <sup>3</sup> /日	1300.0	土工工事積算基準	
	STEP4	路肩復旧工	路肩復旧工	防護柵 Gr-A-4E	2	18	m/日	130.0	土工工事積算基準	
	STEP4			防護柵 Gr-A-BJ	2		m/日	40.0	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリートシール工 t=5cm	2		m <sup>3</sup> /日	36.9	土工工事積算基準	
	STEP4			コンクリートシール工 t=10cm	2		m <sup>3</sup> /日	18.4	土工工事積算基準	
橋梁上部工 仮設拡幅工 (上り線)	STEP4		仮設防護柵設置撤去工②	仮設防護柵A 設置	2	2	m/日	200.0	土工工事積算基準	
	STEP4	構造物取壊し工	構造物取壊し工	舗装版切断	1	5	m/日	175.0	土工工事積算基準	
	STEP4			舗装版撤去 (バックホウ)	1		m <sup>3</sup> /日	379.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4			舗装版撤去 (バックホウ) (昼夜)	1		m <sup>3</sup> /日	189.5	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4	壁高欄撤去	壁高欄撤去	壁高欄吊孔・切断用吊孔削孔	2	26	箇所/日	17.0	土工工事積算基準	
	STEP4			壁高欄切断	1		m <sup>3</sup> /日	2.2	土工工事積算基準	
	STEP4			壁高欄切断 (昼夜)	1		m <sup>3</sup> /日	2.2	土工工事積算基準	
	STEP4			床版切断	1		m/日	31.0	土工工事積算基準	※
	STEP4			床版切断 (昼夜)	1		m/日	31.0	土工工事積算基準	
	STEP4			壁高欄撤去	1		m/日	23.0	土工工事積算基準	
	STEP4			壁高欄撤去 (昼夜)	1		m/日	23.0	土工工事積算基準	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
橋梁上部工 仮設拡幅工 (上り線)	STEP4		既設床版撤去	既設床版吊孔削孔	2	81	箇所/日	17.0	土木工事積算基準	※
	STEP4			床版切断橋軸方向	1		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP4			床版切断橋軸直角方向	1		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP4			床版撤去+床版撤去(昼夜)	1		枚/日	3.0	過年度工事実績	
	STEP4			主桁上フランジ処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP4			主桁上フランジ処理工(昼夜)	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP4		拡幅部伸縮装置		1	2	t/日	5.0	土木工事積算基準	※
	STEP4		ブラケット・補強材取付		2	21	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP4		拡幅鋼床版工	鋼桁孔明工	1	88	本/日	160.0	橋梁補修の解説と積算	
	STEP4			鋼床版架設(夜)	1		枚/日	1.0	過年度工事実績	
	STEP4			高力ボルト本締工	1		本/日	1670.0	土木工事積算基準	
	STEP4			鋼製壁高欄設置	1		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4			鋼製壁高欄設置(昼夜)	1		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4		アスファルト舗装工	レベリング層	1	2	t/日	603.0	土木工事積算基準	
	STEP4			表層	1		t/日	569.5	土木工事積算基準	
橋梁上部工 仮設拡幅工 (下り線)	STEP4		構造物取壊し工	舗装版切断	1	5	m/日	175.0	土木工事積算基準	
	STEP4			舗装版撤去(バックホウ)	1		m/日	379.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4			舗装版撤去(バックホウ)(昼夜)	1		m/日	189.5	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4		壁高欄撤去	壁高欄吊孔削孔	2	27	箇所/日	17.0	土木工事積算基準	※
	STEP4			壁高欄切断	1		m/日	2.2	土木工事積算基準	
	STEP4			壁高欄切断(昼夜)	1		m/日	2.2	土木工事積算基準	
	STEP4			床版切断	1		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP4			床版切断(昼夜)	1		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP4			壁高欄撤去	1		m/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP4			壁高欄撤去(昼夜)	1		m/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP4		既設床版撤去	既設床版吊孔削孔	2	41	箇所/日	17.0	土木工事積算基準	※
	STEP4			床版切断橋軸方向	1		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP4			床版切断橋軸直角方向	1		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP4			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP4			床版撤去(昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP4			主桁上フランジ処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP4			主桁上フランジ処理工(昼夜)	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP4		拡幅部伸縮装置		1	2	t/日	5.0	土木工事積算基準	※
	STEP4		ブラケット・補強材取付		2	21	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP4		拡幅鋼床版工	鋼桁孔明工	1	88	本/日	160.0	橋梁補修の解説と積算	
	STEP4			鋼床版架設(夜)	1		枚/日	1.0	過年度工事実績	
	STEP4			高力ボルト本締工	1		本/日	1670.0	土木工事積算基準	
	STEP4			鋼製壁高欄設置	1		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4			鋼製壁高欄設置(昼夜)	1		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP4		アスファルト舗装工	レベリング層	1	2	t/日	603.0	土木工事積算基準	
	STEP4			表層	1		t/日	569.5	土木工事積算基準	
中央分離帯 改良工	STEP5		路面標示工③	路面標示標準型A1	2	4	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP5			路面標示標準型A1(夜)	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP5			路面標示標準型B1	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP5			簡易路面標示(夜)	2		m/日	1100.0	過年度工事実績	
	STEP5			路面標示消去A(夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP5			路面標示消去B(夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP5		仮設防護柵設置撤去工③	仮設防護柵A 仮置	2	4	m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP5			仮設防護柵A 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP5			仮設防護柵B 仮置	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP5			仮設防護柵B 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP7		路面標示工④	路面標示標準型A1	2	3	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP7			路面標示標準型A1(夜)	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP7			路面標示標準型B1(夜)	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP7			路面標示消去A(夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP7			路面標示消去C1(夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP7			路面標示消去C2(夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP7			仮設防護柵A 設置(夜)	2	3	m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP7		交通安全・管理施設撤去工	仮設防護柵B 設置(夜)	2		m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP8			視線誘導標撤去工 D2-3	2	15	基/日	42.0	土木工事積算基準	
	STEP8			距離標撤去工 B2	2		枚/日	35.0	土木工事積算基準	
	STEP8			仮設視線誘導標設置撤去工① B2	2		基/日	11.2	土木工事積算基準	
	STEP8			仮設距離標設置撤去工① B2	2		枚/日	18.1	土木工事積算基準	
	STEP8			仮設距離標設置撤去工① C2	2		枚/日	17.4	土木工事積算基準	
	STEP8			仮設視線誘導標設置撤去工② A2	2		基/日	11.2	土木工事積算基準	
	STEP8			仮設距離標設置撤去工② B2	2		枚/日	18.1	土木工事積算基準	
	STEP8			仮設車線分離標 ポール(H=650mm)設置(夜)	2		基/日	48.0	土木工事積算基準	
	STEP8			中央分離帯転落防止網撤去工	2		m/日	63.3	土木工事積算基準	
	STEP8		防護柵撤去工	Gr-SBm-2E	2	8	m/日	120.0	土木工事積算基準	
	STEP8			Gr-S(S)-B2	2		m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP8			Gr-S(S)-E2	2		m/日	120.0	土木工事積算基準	
	STEP8			Gr-SBm-2E(D)(2)	2		m/日	120.0	土木工事積算基準	
	STEP8			Gr-SBm-Mo(D)	2		m/日	120.0	土木工事積算基準	
	STEP8		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(TypeA)	2	32	m/日	5.5	土木工事積算基準	
	STEP8			コンクリート構造物取壊し(TypeB)	2		m/日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP8			アスファルト舗装版取壊し(TypeC)	2		m/日	379.0	過年度工事実績	
	STEP8			アスファルト舗装版取壊し(TypeD)	2		m/日	356.0	過年度工事実績	
	STEP8			グレーチング蓋 U 0.30用	2		m/日	89.2	土木工事積算基準	
	STEP8			グレーチング蓋 Dc~M-A用	2		枚/日	7.0	土木工事積算基準	
	STEP8		捨土掘削	土砂A 路肩拡幅、渡り線	2	2	m/日	240.0	土木工事積算基準	
	STEP8			土砂A 路肩拡幅、渡り線	2		m/日	240.0	土木工事積算基準	
	STEP8		盛土工A	上部路床	2	16	m/日	18.2	土木工事積算基準	
	STEP8			上部路床	2		m/日	18.2	土木工事積算基準	
	STEP8		擁壁設置工	L型擁壁 H=900	2	9	m/日	12.6	土木工事積算基準	
	STEP8			L型擁壁 H=1000	2		m/日	12.4	土木工事積算基準	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
中央分離帯 改良工	STEP8	用排水工		用排水溝 PuL・0.30・0.30	2	26	m/日	43.0	土工事積算基準	
	STEP8			用排水溝 PuL・0.30・0.10~0.25	2		m/日	49.0	土工事積算基準	
	STEP8			用排水溝 St・φ0.30 (C)	2		m/日	42.9	土工事積算基準	
	STEP8			用排水溝 St・φ0.30 (D)	2		m/日	41.4	土工事積算基準	
	STEP8			用排水溝 St・φ0.30 (E)	2		m/日	40.7	土工事積算基準	
	STEP8			用排水溝 P-Bx・0.30・0.30	2		箇所/日	43.0	土工事積算基準	
	STEP8			集水ます TypeB1	2		箇所/日	0.7	土工事積算基準	
	STEP8			集水ます TypeD1	2		箇所/日	0.4	土工事積算基準	
	STEP8			集水ます TypeE1	2		箇所/日	0.8	土工事積算基準	
	STEP8			集水ます TypeL	2		箇所/日	0.7	土工事積算基準	
	STEP8	盛土工C		路肩客土	2	2	m <sup>3</sup> /日	29.4	土工事積算基準	
	STEP8			路肩客土	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土工事積算基準	
	STEP8	簡易舗装工		粒度調整路盤工 (t=20cm)	2	5	m <sup>2</sup> /日	575.5	土工事積算基準	
	STEP8			加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	2		m <sup>2</sup> /日	1300.0	土工事積算基準	
	STEP8			加熱アスファルト基層工 (t=6cm)	2		m <sup>2</sup> /日	1300.0	土工事積算基準	
	STEP8			加熱アスファルト安定処理路盤工 (t=20cm)	2		m <sup>2</sup> /日	1300.0	土工事積算基準	
	STEP8	コンクリートシール工		t=5cm	2	11	m <sup>2</sup> /日	36.9	土工事積算基準	
	STEP9	路面標示工⑤		路面標示標準型B1	2	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP9			路面標示標準型B1(夜)	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP9			路面標示標準型C1(夜)	2		m <sup>2</sup> /日	75.0	土工事積算基準	
	STEP9			路面標示消去A(夜)	2		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP9	仮設防護柵設置撤去工⑤		仮設防護柵A (夜)	2	1	m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵A 撤去(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵A 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵B 撤去(夜)	2		m/日	274.7	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵B 設置(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵B 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵C (夜)	2		m/日	25.0	土工事積算基準	
	STEP9			仮設防護柵C (夜)	2		m/日	25.0	土工事積算基準	
床版取替工 (上り線中分側)	STEP10	○	構造物取壊し工	舗装版切断	2	5	m/h	175.0	土工事積算基準	
	STEP10			舗装版切削	1		m <sup>2</sup> /日	2172.8	土工事積算基準	
	STEP10			舗装版切削(夜)	1		m <sup>2</sup> /日	1086.4	土工事積算基準	
	STEP10	○	既設縦桁撤去		2	11	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP10		検査路撤去		2	17	t/日	1.3	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (P5) A1側	伸縮装置撤去	1	16	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ'処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10			伸縮装置撤去	1	16	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ'処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (P2) A2側	伸縮装置撤去	1	13	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ'処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (P2) A1側	コンクリートA1-1(早強)	1	16	m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10			伸縮装置撤去	1		t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ'処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (A1)	鉄筋	1	16	t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10			伸縮装置撤去	1		t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ'処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	

主要工程	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
床版取替工 (上り線中分側)	STEP10	○	場所打ちRC床版 (P5) A2側	既設地覆部削孔	2	14	箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (P8) A1側	伸縮装置撤去	1	17	t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (P8) A2側	既設地覆部削孔	2	13	箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10	○	場所打ちRC床版 (A2)	伸縮装置撤去	1	17	t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP10			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP10			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP10	○	既設床版撤去	既設地覆部削孔	2	19	箇所/日	13.0	土木工事積算基準	※
	STEP10			既設地覆部削孔 (昼夜)	2		箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP10			既設床版吊孔削孔 (昼夜)	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸方向 (昼夜)	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版切断橋軸直角方向 (昼夜)	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版撤去	2		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			床版撤去 (昼夜)	2		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ 処理工	2		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP10			主桁上フランジ 処理工 (昼夜)	2		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP10	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A1)	プレキャストP C床版架設 (A1~P2)	1	19	枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			プレキャストP C床版架設 (A1~P2) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (A1~P2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (A1~P2) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			プレキャストP C床版架設 (P2~P5)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			プレキャストP C床版架設 (P2~P5) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A2)	スタッドジベル溶植 (P2~P5)	1	20	本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (P2~P5) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			プレキャストP C床版架設 (P5~P8)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			プレキャストP C床版架設 (P5~P8) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (P5~P8)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (P5~P8) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10	○	プレキャストP C床版架設 (P8~A2)	プレキャストP C床版架設 (P8~A2)	1	20	枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			プレキャストP C床版架設 (P8~A2) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (P8~A2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			スタッドジベル溶植 (P8~A2) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP10			型枠	2	9	m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10			型枠 (昼夜)	2		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP10	○	プレキャストP C床版 接合 (間詰工)	鉄筋	2		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			鉄筋 (昼夜)	2		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP10			コンクリートP6-5	2		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP10			鋼製壁高欄設置	2	4	m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP10			鋼製壁高欄設置 (昼夜)	2		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
床版取替工 (上り線中分側)	STEP10	○	床版防水工	床版部下地処理工	2	10	m <sup>2</sup> /日	500.0	土工事積算基準	
	STEP10			床版防水工	2		m <sup>2</sup> /日	500.0	土工事積算基準	
	STEP10	○	アスファルト舗装工	レベリング層	1	2	t/日	603.0	土工事積算基準	
	STEP10			表層	1		t/日	569.5	土工事積算基準	
	STEP10		表面保護工	素地調整	2	7	m <sup>2</sup> /日	90.0	土工事積算基準	※
	STEP10			プライマー塗布	2		m <sup>2</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP10			下塗り	2		m <sup>2</sup> /日	80.0	土工事積算基準	
	STEP10			中塗り	2		m <sup>2</sup> /日	200.0	土工事積算基準	
	STEP10			上塗り	2		m <sup>2</sup> /日	200.0	土工事積算基準	
	STEP10									
車線運用切替工 ①	STEP10		交通安全・管理施設撤去工	仮設視線誘導標設置撤去 A2	2	6	基/日	11.2	土工事積算基準	
	STEP10			仮設視線誘導標設置撤去 A3-1(Ⅱ)	2		基/日	12.0	土工事積算基準	
	STEP10			仮設距離標設置撤去 B2	2		枚/日	18.1	土工事積算基準	
	STEP10			仮設距離標設置撤去 C2	2		枚/日	17.4	土工事積算基準	
	STEP10			仮設距離標設置撤去 C5	2		枚/日	26.7	土工事積算基準	
	STEP10			仮設車線分離標 ポール(H=650mm)設置(夜)	2		基/日	80.0	土工事積算基準	
	STEP10			仮設車線分離標 ポール(H=650mm)移設(夜)	2		基/日	46.1	土工事積算基準	
	STEP11		路面標示工⑥	路面標示標準型A1	2	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP11			路面標示標準型A1(夜)	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP11			路面標示標準型B1	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP11			路面標示標準型B1(夜)	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP11			路面標示標準型C1(夜)	2		m/日	75.0	土工事積算基準	
	STEP11			路面標示消去A(夜)	2		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP11		仮設防護柵設置撤去工⑥	仮設防護柵A(夜)	2	1	m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP11			仮設防護柵A 撤去(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP11			仮設防護柵A 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP11			仮設防護柵B 撤去(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP11			仮設防護柵B 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP11									
床版取替工 (上り線路肩側)	STEP12	○	構造物取壊し工	舗装版切削	1	1	m <sup>2</sup> /日	1612.8	土工事積算基準	
	STEP12			舗装版切削(夜)	1		m <sup>2</sup> /日	806.4	土工事積算基準	
	STEP12	○	既設縦桁撤去		1	20	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP12									
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (P5) A1側	伸縮装置撤去	1	15	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP12			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP12			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (P2) A2側	伸縮装置撤去	1	14	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP12			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP12			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (P2) A1側	既設床版吊孔削孔	2	12	箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (A1)	伸縮装置撤去	1	14	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP12			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP12			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (P5) A2側	既設床版吊孔削孔	2	13	箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP12			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
床版取替工 (上り線路肩側)	STEP12	○	場所打ちRC床版 (P8) A1側	伸縮装置撤去	1	15	t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP12			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP12			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (P8) A2側	コンクリートA1-1(早強)	1	13	m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12	○	場所打ちRC床版 (A2)	コンクリートA1-1(早強)	1	15	m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12			伸縮装置撤去	1		t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP12			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP12			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12	○	拡幅鋼床版撤去	鉄筋	1	3	t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12			コンクリートA1-1(早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP12			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP12			舗装版切削	2		m <sup>2</sup> /日	1990.8	土木工事積算基準	
	STEP12			舗装版切削(昼夜)	2		m <sup>2</sup> /日	995.4	土木工事積算基準	
	STEP12			鋼床版切断	2		m/日	100.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP12			鋼床版切断(昼夜)	2		m/日	100.0	橋梁補修の解説と積算	
	STEP12			鋼床版撤去	2		m <sup>2</sup> /日	209.2	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP12			鋼床版撤去(昼夜)	2		m <sup>2</sup> /日	209.2	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP12	○	既設床版撤去	既設床版吊孔削孔	2	19	箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP12			既設床版吊孔削孔(昼夜)	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版切断橋軸直角方向(昼夜)	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版撤去	2		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			床版撤去(昼夜)	2		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工	2		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP12			主桁上フランジ 処理工(昼夜)	2		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP12	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A1)	プレキャストP C床版架設(A1~P2)	1	19	枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			プレキャストP C床版架設(A1~P2)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			スタッドジベル溶植(A1~P2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12			スタッドジベル溶植(A1~P2)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12			プレキャストP C床版架設(P2~P5)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			プレキャストP C床版架設(P2~P5)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			スタッドジベル溶植(P2~P5)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12			スタッドジベル溶植(P2~P5)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A2)	プレキャストP C床版架設(P5~P8)	1	20	枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			プレキャストP C床版架設(P5~P8)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			スタッドジベル溶植(P5~P8)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12			スタッドジベル溶植(P5~P8)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12			プレキャストP C床版架設(P8~A2)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			プレキャストP C床版架設(P8~A2)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP12			スタッドジベル溶植(P8~A2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12			スタッドジベル溶植(P8~A2)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP12	○	プレキャストP C床版接合(間詰工)	型枠	2	6	m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			型枠(昼夜)	2		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋	2		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12			鉄筋(昼夜)	2		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP12			コンクリートP6-5	2		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP12	○	P C鋼材引張工	P C鋼材引張	2	14	箇所/日	33.3	土木工事積算基準	
	STEP12	○	鋼製壁高欄設置	鋼製壁高欄設置	2	4	m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP12	○	鋼製壁高欄設置	鋼製壁高欄設置(昼夜)	2		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP12	○	床版防水工	床版部下地処理工	2	8	m <sup>2</sup> /日	500.0	土木工事積算基準	
	STEP12	○	床版防水工	床版防水工	2		m <sup>2</sup> /日	500.0	土木工事積算基準	
	STEP12	○	アスファルト舗装工	レベリング層	1	2	t/日	603.0	土木工事積算基準	
	STEP12			表層	1		t/日	569.5	土木工事積算基準	
	STEP12			素地調整	2	5	m <sup>2</sup> /日	90.0	土木工事積算基準	
	STEP12			プライマー塗布	2		m <sup>2</sup> /日	240.0	土木工事積算基準	
	STEP12			下塗り	2		m <sup>2</sup> /日	80.0	土木工事積算基準	
	STEP12			中塗り	2		m <sup>2</sup> /日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP12			上塗り	2		m <sup>2</sup> /日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP12									※
中央分離帯 改良工 (渡り線)	STEP13	○	路面標示工⑦	路面標示標準型A1	2	1	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP13			路面標示標準型A1(夜)	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP13			路面標示標準型B1	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP13			路面標示消去(夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP13	○	仮設防護柵設置撤去工⑦	仮設防護柵A 仮置(夜)	2	1	m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP13			仮設防護柵B 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	



主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
中央分離帯 改良工 (渡り線)	STEP15		路面標示工⑧	路面標示標準型B1(夜)	2	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP15			路面標示消去(夜)	2		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP15		仮設防護柵設置撤去工⑧	仮設防護柵A 撤去(夜)	2	2	m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP15			仮設防護柵A 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP15			仮設防護柵A 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP15			仮設防護柵B 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP15			仮設防護柵C 仮置(夜)	2		m/日	25.0	土工事積算基準	
	STEP15			仮設防護柵C 仮置(夜)	2		m/日	25.0	土工事積算基準	
	STEP16		交通安全・管理施設撤去工	角型クッションドラム撤去工	2	14	基/日	1.0	土工事積算基準	
	STEP16			視線誘導標 A2	2		基/日	42.0	土工事積算基準	
	STEP16			視線誘導標 A3-1 (Ⅱ)	2		基/日	23.0	土工事積算基準	
	STEP16			距離標 B2	2		枚/日	35.0	土工事積算基準	
	STEP16			距離標 C2	2		枚/日	35.0	土工事積算基準	
	STEP16			距離標 C5	2		枚/日	49.0	土工事積算基準	
	STEP16			仮設視線誘導標設置撤去工①A2	2		基/日	11.2	土工事積算基準	
	STEP16			仮設視線誘導標設置撤去工①A3-1 (Ⅱ)	2		基/日	12.0	土工事積算基準	
	STEP16			仮設視線誘導標設置撤去工②A2	2		基/日	11.2	土工事積算基準	
	STEP16			仮設視線誘導標設置撤去工②A3-1 (両面)	2		基/日	11.3	土工事積算基準	
	STEP16			仮設視線誘導標設置撤去工③A2	2		基/日	11.2	土工事積算基準	
	STEP16			仮設距離標設置撤去工①B2	2		枚/日	18.1	土工事積算基準	
	STEP16			仮設距離標設置撤去工①C2	2		枚/日	17.4	土工事積算基準	
	STEP16			仮設距離標設置撤去工②B2	2		枚/日	18.1	土工事積算基準	
	STEP16			仮設距離標設置撤去工②C2	2		枚/日	17.4	土工事積算基準	
	STEP16			仮設距離標設置撤去工③B2	2		枚/日	18.1	土工事積算基準	
	STEP16			仮設車線分離標設置撤去工ポール (H=650mm) 撤去(夜)	2		基/日	48.0	土工事積算基準	
	STEP16			仮設車線分離標設置撤去工ポール (H=650mm) 設置(夜)	2		基/日	80.0	土工事積算基準	
	STEP16		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	2	19	m <sup>3</sup> /日	5.5	土工事積算基準	
	STEP16			コンクリート構造物取壊し (TypeB)	2		m <sup>3</sup> /日	4.0	土工事積算基準	
	STEP16			アスファルト舗装版取壊し (TypeC)	2		m <sup>2</sup> /日	379.0	過年度工事実績	
	STEP16			アスファルト舗装版取壊し (TypeD)	2		m <sup>2</sup> /日	356.0	過年度工事実績	
	STEP16			グレーチング蓋 Dc*0.60用	2		枚/日	4.0	土工事積算基準	
	STEP16			グレーチング蓋 Dc*0.80用	2		枚/日	1.0	土工事積算基準	
	STEP16		捨土掘削	土砂 A 中分改良、渡り線	2	2	m <sup>3</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP16			土砂 A 中分改良、渡り線	2		m <sup>3</sup> /日	240.0	土工事積算基準	
	STEP16		盛土工A	上部路床	2	15	m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	
	STEP16			上部路床	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土工事積算基準	
	STEP16		用排水工	用排水溝 PuL・0.30・0.30 移設	2	18	m/日	26.8	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 PuL・0.30・0.07~0.25	2		m/日	44.1	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 PuL・0.30・0.60	2		m/日	28.5	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 RG・0.70・0.15	2		m/日	252.3	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 St・φ0.30 (C)	2		m/日	42.9	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 St・φ0.30 (C) 移設	2		m/日	26.8	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 St・φ0.30 (F)	2		m/日	40.0	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 P-Bx・0.30・0.30	2		m/日	39.2	土工事積算基準	
	STEP16			用排水溝 P-Bx・0.30・0.30移設	2		m/日	25.3	土工事積算基準	
	STEP16			集水ます TypeB1	2		箇所/日	0.7	土工事積算基準	
	STEP16			集水ます TypeD1	2		箇所/日	0.4	土工事積算基準	
	STEP16		盛土工C	路肩客土	2	2	m <sup>3</sup> /日	29.4	土工事積算基準	
	STEP16			路肩客土	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土工事積算基準	
	STEP16		簡易舗装工	粒度調整路盤工 (t=20cm)	2	5	m <sup>2</sup> /日	575.6	土工事積算基準	
	STEP16			加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	2		m <sup>2</sup> /日	1300.0	土工事積算基準	
	STEP16			加熱アスファルト基層工 (t=6cm)	2		m <sup>2</sup> /日	1300.0	土工事積算基準	
	STEP16			加熱アスファルト安定処理路盤工 (t=20cm)	2		m <sup>2</sup> /日	1300.0	土工事積算基準	
	STEP16			中央分離帯アスファルトシール工	2		m <sup>2</sup> /日	745.6	土工事積算基準	
	STEP16			防護柵撤去工 Gr-S (S)-B2	2	13	m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP16		中央分離帯改良工	コンクリートシール工 t=5cm	2		m <sup>2</sup> /日	36.9	土工事積算基準	
	STEP16			コンクリートシール工 t=10cm	2		m <sup>2</sup> /日	18.4	土工事積算基準	
	STEP17		路面標示工⑨	路面標示標準型B1	2	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP17			路面標示標準型B1(夜)	2		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP17			路面標示標準型C1(夜)	2		m <sup>2</sup> /日	75.0	土工事積算基準	
	STEP17			路面標示消去(夜)	2		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP17		仮設防護柵設置撤去工⑨	仮設防護柵A 撤去(夜)	2	1	m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵A 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵A 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵B 撤去(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵B 設置(夜)	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵B 仮置(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵C (夜)	2		m/日	25.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵C 設置(夜)	2		m/日	25.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵A 撤去(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP17			仮設防護柵A 撤去(夜)	2		m/日	250.0	土工事積算基準	
床版取替工 (下り線中分側)	STEP18		○ 構造物取壊し工	舗装版切断	2	6	m/h	175.0	土工事積算基準	
	STEP18			舗装版切削	1		m <sup>2</sup> /日	2116.8	土工事積算基準	
	STEP18			舗装版切削 (夜)	1		m <sup>2</sup> /日	1058.4	土工事積算基準	
	STEP18		○ 既設縦桁撤去		2	10	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP18		検査路撤去		2	17	t/日	1.3	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP18		○ 場所打ちRC床版 (P5) A1側	伸縮装置撤去	1	16	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP18			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP18			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP18			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP18			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP18			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土工事積算基準	
	STEP18			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP18			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP18			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土工事積算基準	
	STEP18			養生	1		式	1.0	7日養生	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定（注１）	摘要			
床版取替工 (下り線中分側)	STEP18	○	場所打ちRC床版（P2）A2側	伸縮装置撤去	1	16	t/日	8.3	土木工事積算基準				
	STEP18			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準				
	STEP18			既設地覆部削孔	2		箇所/日	13.0	土木工事積算基準				
	STEP18			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準				
	STEP18			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準				
	STEP18			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準				
	STEP18			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準				
	STEP18			主桁上フラッジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準				
	STEP18			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準				
	STEP18			型枠（昼夜）	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋（昼夜）	1		t/日	3.8	土木工事積算基準				
	STEP18			コンクリートA1-1（早強）	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準				
	STEP18			養生	1		式	1.0	7日養生				
	STEP18			○	場所打ちRC床版（P2）A1側		既設地覆部削孔	2	13	箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP18						既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP18	床版切断橋軸方向	2			m/日	31.0	土木工事積算基準					
	STEP18	床版切断橋軸直角方向	2			m/日	31.0	土木工事積算基準					
	STEP18	床版撤去	1			枚/日	3.0	土木工事積算基準					
	STEP18	主桁上フラッジ 処理工	1			m/日	111.1	土木工事積算基準					
	STEP18	型枠	1			m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準					
	STEP18	型枠（昼夜）	1			m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準					
	STEP18	鉄筋	1			t/日	3.8	土木工事積算基準					
	STEP18	鉄筋（昼夜）	1			t/日	3.8	土木工事積算基準					
	STEP18	コンクリートA1-1（早強）	1			m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準					
	STEP18	養生	1			式	1.0	7日養生					
	STEP18	○	場所打ちRC床版（A1）			伸縮装置撤去	1	16		t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP18					伸縮装置設置	1			t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設地覆部削孔	2			箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設床版吊孔削孔	2			箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸方向	2	m/日	31.0		土木工事積算基準				
	STEP18			床版切断橋軸直角方向	2	m/日	31.0		土木工事積算基準				
	STEP18			床版撤去	1	枚/日	3.0		土木工事積算基準				
	STEP18			主桁上フラッジ 処理工	1	m/日	111.1		土木工事積算基準				
	STEP18			型枠	1	m <sup>2</sup> /日	90.9		土木工事積算基準				
	STEP18			型枠（昼夜）	1	m <sup>2</sup> /日	90.9		土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋	1	t/日	3.8		土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋（昼夜）	1	t/日	3.8		土木工事積算基準				
	STEP18			コンクリートA1-1（早強）	1	m <sup>3</sup> /日	56.2		土木工事積算基準				
	STEP18			養生	1	式	1.0		7日養生				
	STEP18			○	場所打ちRC床版（P5）A2側	既設地覆部削孔	2		14	箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設床版吊孔削孔	2			箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP18	床版切断橋軸方向	2			m/日	31.0	土木工事積算基準					
	STEP18	床版切断橋軸直角方向	2			m/日	31.0	土木工事積算基準					
	STEP18	床版撤去	1			枚/日	3.0	土木工事積算基準					
	STEP18	主桁上フラッジ 処理工	1			m/日	111.1	土木工事積算基準					
	STEP18	型枠	1			m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準					
	STEP18	型枠（昼夜）	1			m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準					
	STEP18	鉄筋	1			t/日	3.8	土木工事積算基準					
	STEP18	鉄筋（昼夜）	1			t/日	3.8	土木工事積算基準					
	STEP18	コンクリートA1-1（早強）	1			m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準					
	STEP18	養生	1			式	1.0	7日養生					
	STEP18	○	場所打ちRC床版（P8）A1側			伸縮装置撤去	1	16		t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP18					伸縮装置設置	1			t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設地覆部削孔	2			箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設床版吊孔削孔	2			箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸方向	2	m/日	31.0		土木工事積算基準				
	STEP18			床版切断橋軸直角方向	2	m/日	31.0		土木工事積算基準				
	STEP18			床版撤去	1	枚/日	3.0		土木工事積算基準				
	STEP18			主桁上フラッジ 処理工	1	m/日	111.1		土木工事積算基準				
	STEP18			型枠	1	m <sup>2</sup> /日	90.9		土木工事積算基準				
	STEP18			型枠（昼夜）	1	m <sup>2</sup> /日	90.9		土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋	1	t/日	3.8		土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋（昼夜）	1	t/日	3.8		土木工事積算基準				
	STEP18			コンクリートA1-1（早強）	1	m <sup>3</sup> /日	56.2		土木工事積算基準				
	STEP18			養生	1	式	1.0		7日養生				
	STEP18			○	場所打ちRC床版（P8）A2側	既設地覆部削孔	2		14	箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設床版吊孔削孔	2			箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP18	床版切断橋軸方向	2			m/日	31.0	土木工事積算基準					
	STEP18	床版切断橋軸直角方向	2			m/日	31.0	土木工事積算基準					
	STEP18	床版撤去	1			枚/日	3.0	土木工事積算基準					
	STEP18	主桁上フラッジ 処理工	1			m/日	111.1	土木工事積算基準					
	STEP18	型枠	1			m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準					
	STEP18	型枠（昼夜）	1			m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準					
	STEP18	鉄筋	1			t/日	3.8	土木工事積算基準					
	STEP18	鉄筋（昼夜）	1			t/日	3.8	土木工事積算基準					
	STEP18	コンクリートA1-1（早強）	1			m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準					
	STEP18	養生	1			式	1.0	7日養生					
	STEP18	○	場所打ちRC床版（A2）			伸縮装置撤去	1	17		t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP18					伸縮装置設置	1			t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設地覆部削孔	2			箇所/日	13.0	土木工事積算基準	
	STEP18					既設床版吊孔削孔	2			箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸方向	2	m/日	31.0		土木工事積算基準				
	STEP18			床版切断橋軸直角方向	2	m/日	31.0		土木工事積算基準				
	STEP18			床版撤去	1	枚/日	3.0		土木工事積算基準				
	STEP18			主桁上フラッジ 処理工	1	m/日	111.1		土木工事積算基準				
	STEP18			型枠	1	m <sup>2</sup> /日	90.9		土木工事積算基準				
	STEP18			型枠（昼夜）	1	m <sup>2</sup> /日	90.9		土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋	1	t/日	3.8		土木工事積算基準				
	STEP18			鉄筋（昼夜）	1	t/日	3.8		土木工事積算基準				
	STEP18			コンクリートA1-1（早強）	1	m <sup>3</sup> /日	56.2		土木工事積算基準				
	STEP18			養生	1	式	1.0		7日養生				

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
床版取替工 (下り線中分側)	STEP18	○	既設床版撤去	既設地覆部削孔	2	19	箇所/日	13.0	土工事積算基準	※
	STEP18			既設地覆部削孔(昼夜)	2		箇所/日	13.0	土工事積算基準	
	STEP18			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP18			既設床版吊孔削孔(昼夜)	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸方向(昼夜)	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版切断橋軸直角方向(昼夜)	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版撤去	2		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版撤去(昼夜)	2		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			主桁上フランジ処理工	2		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP18			主桁上フランジ処理工(昼夜)	2		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP18	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A1)	プレキャストP C床版架設(A1~P2)	1	19	枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			プレキャストP C床版架設(A1~P2)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			スタッドジベル溶植(A1~P2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18			スタッドジベル溶植(A1~P2)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18			プレキャストP C床版架設(P2~P5)	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			プレキャストP C床版架設(P2~P5)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			スタッドジベル溶植(P2~P5)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18			スタッドジベル溶植(P2~P5)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A2)	プレキャストP C床版架設(P5~P8)	1	20	枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			プレキャストP C床版架設(P5~P8)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			スタッドジベル溶植(P5~P8)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18			スタッドジベル溶植(P5~P8)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18			プレキャストP C床版架設(P8~A2)	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			プレキャストP C床版架設(P8~A2)(昼夜)	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP18			スタッドジベル溶植(P8~A2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18			スタッドジベル溶植(P8~A2)(昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP18	○	プレキャストP C床版接合(間詰工)	型枠	2	7	m/日	90.9	土工事積算基準	
	STEP18			型枠(昼夜)	2		m/日	90.9	土工事積算基準	
	STEP18			鉄筋	2		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP18			鉄筋(昼夜)	2		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP18			コンクリートP6-5	2		m/日	56.2	土工事積算基準	
	STEP18	○	鋼製壁高欄設置工	鋼製壁高欄設置	2	4	m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP18			鋼製壁高欄設置(昼夜)	2		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP18	○	床版防水工	床版部下地処理工	2	10	m/日	500.0	土工事積算基準	
	STEP18			床版防水工	2		m/日	500.0	土工事積算基準	
	STEP18	○	アスファルト舗装工	レベリング層	1	2	t/日	603.0	土工事積算基準	
	STEP18			表層	1		t/日	569.5	土工事積算基準	
	STEP18		表面保護工	素地調整	2	7	m/日	90.0	土工事積算基準	※
	STEP18			プライマー塗布	2		m/日	240.0	土工事積算基準	
	STEP18			下塗り	2		m/日	80.0	土工事積算基準	
	STEP18			中塗り	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP18			上塗り	2		m/日	200.0	土工事積算基準	
車線運用切替工 ②	STEP18		交通安全・管理施設撤去工	視線誘導標 A3-1(Ⅱ)	1	9	基/日	23.0	土工事積算基準	
	STEP18			仮設視線誘導標設置撤去工 A2	2		基/日	11.2	土工事積算基準	
	STEP18			仮設視線誘導標設置撤去工 A3-1(Ⅱ)	1		基/日	12.0	土工事積算基準	
	STEP18			仮設距離標設置撤去工 B2	1		枚/日	18.1	土工事積算基準	
	STEP18			仮設距離標設置撤去工 C2	1		枚/日	17.4	土工事積算基準	
	STEP18			仮設距離標設置撤去工 C5	1		枚/日	26.7	土工事積算基準	
	STEP18			仮設車線分離標 ボール(H=650mm)設置(夜)	1		基/日	80.0	土工事積算基準	
	STEP18			仮設車線分離標 ボール(H=650mm)移設(夜)	1		基/日	46.1	土工事積算基準	
	STEP19		路面標示工⑩	路面標示標準型A1	1	1	m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP19			路面標示標準型A1(夜)	1		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP18			路面標示標準型B1	1		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP19			路面標示標準型B1(夜)	1		m/日	1100.0	土工事積算基準	
	STEP19			路面標示標準型C1(夜)	1		m/日	75.0	土工事積算基準	
	STEP19			路面標示消去A1(夜)	1		m/日	600.0	土工事積算基準	
	STEP19		仮設防護柵A 撤去(夜)	仮設防護柵A 撤去(夜)	1	1	m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP19			仮設防護柵A 設置(夜)	1		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP19			仮設防護柵B 撤去(夜)	1		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP19			仮設防護柵B 設置(夜)	1		m/日	200.0	土工事積算基準	
	STEP19			仮設防護柵A 撤去(夜)	1		m/日	250.0	土工事積算基準	
	STEP19			仮設防護柵A 撤去(夜)	1		m/日	250.0	土工事積算基準	
床版取替工 (下り線路肩側)	STEP20	○	構造物取壊し工	舗装版切削	1	1	m/日	1799.5	土工事積算基準	
	STEP20			舗装版切削(夜)	1		m/日	899.8	土工事積算基準	
	STEP20	○	既設縦桁撤去		1	22	部材/日	8.0	橋梁補修の解説と積算	※
	STEP20	○	場所打ちRC床版(P5)A1側	伸縮装置撤去	1	15	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP20			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m/日	90.9	土工事積算基準	
	STEP20			型枠(昼夜)	1		m/日	90.9	土工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP20			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP20			コンクリートA1-1(早強)	1		m/日	56.2	土工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20	○	場所打ちRC床版(P2)A2側	伸縮装置撤去	1	14	t/日	8.3	土工事積算基準	
	STEP20			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土工事積算基準	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ処理工	1		m/日	111.1	土工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m/日	90.9	土工事積算基準	
	STEP20			型枠(昼夜)	1		m/日	90.9	土工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP20			鉄筋(昼夜)	1		t/日	3.8	土工事積算基準	
	STEP20			コンクリートA1-1(早強)	1		m/日	56.2	土工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
床版取替工 (下り線路肩側)	STEP20	○	場所打ちRC床版 (P2) A1側	既設床版吊孔削孔	2	12	箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20	○	場所打ちRC床版 (A1)	伸縮装置撤去	1	14	t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP20			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20	○	場所打ちRC床版 (P5) A2側	コンクリートA1-1 (早強)	1	12	m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20	○	場所打ちRC床版 (P8) A1側	コンクリートA1-1 (早強)	1	16	m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20			伸縮装置撤去	1		t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP20			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20	○	場所打ちRC床版 (P8) A2側	鉄筋	1	12	t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20	○	場所打ちRC床版 (A2)	鉄筋	1	16	t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20			伸縮装置撤去	1		t/日	8.3	土木工事積算基準	
	STEP20			伸縮装置設置	1		t/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版撤去	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	1		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20	○	拡幅鋼床版撤去	型枠	1	11	m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	※
	STEP20			型枠 (昼夜)	1		m <sup>2</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	1		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			コンクリートA1-1 (早強)	1		m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			養生	1		式	1.0	7日養生	
	STEP20	○	既設床版撤去	舗装版切削	2	19	m <sup>2</sup> /日	187.1	土木工事積算基準	※
	STEP20			舗装版切削 (昼夜)	2		m <sup>2</sup> /日	938.6	土木工事積算基準	
	STEP20			鋼床版切断	2		m/日	100.0	橋梁補修の解説と積算	
	STEP20			鋼床版切断 (昼夜)	2		m/日	100.0	橋梁補修の解説と積算	
	STEP20			鋼床版撤去	2		m <sup>2</sup> /日	209.2	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP20			鋼床版撤去 (昼夜)	2		m <sup>2</sup> /日	209.2	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP20			既設床版吊孔削孔	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			既設床版吊孔削孔 (昼夜)	2		箇所/日	17.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版切断橋軸直角方向 (昼夜)	2		m/日	31.0	土木工事積算基準	
	STEP20	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A1)	床版撤去	2	19	枚/日	3.0	土木工事積算基準	※
	STEP20			床版撤去 (昼夜)	2		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工	2		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			主桁上フランジ 処理工 (昼夜)	2		m/日	111.1	土木工事積算基準	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (A1~P2)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (A1~P2) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (A1~P2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (A1~P2) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (P2~P5)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準第	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (P2~P5) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準第	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (P2~P5)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (P2~P5) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定(注1)	摘要
床版取替工 (下り線路肩側)	STEP20	○	プレキャストP C床版架設 (P5~A2)	プレキャストP C床版架設 (P5~P8)	1	20	枚/日	3.0	土木工事積算基準第	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (P5~P8) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準第	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (P5~P8)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (P5~P8) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (P8~A2)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			プレキャストP C床版架設 (P8~A2) (昼夜)	1		枚/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (P8~A2)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20			スタッドジベル溶植 (P8~A2) (昼夜)	1		本/日	186.0	橋梁架設工事の積算	
	STEP20	○	プレキャストP C床版接合 (間詰工)	型枠	2	6	m <sup>3</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			型枠 (昼夜)	2		m <sup>3</sup> /日	90.9	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋	2		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20			鉄筋 (昼夜)	2		t/日	3.8	土木工事積算基準	
	STEP20	○	P C鋼材引張工	コンクリートP6-5	2	14	m <sup>3</sup> /日	56.2	土木工事積算基準	
	STEP20			P C鋼材引張	2		箇所/日	33.3	土木工事積算基準	
	STEP20	○	鋼製壁高欄設置工	鋼製壁高欄設置	2	4	m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP20			鋼製壁高欄設置 (昼夜)	2		m/日	33.0	国土交通省 作業日当り標準作業量	
	STEP20	○	床版防水工	床版部下地処理工	2	8	m <sup>3</sup> /日	500.0	土木工事積算基準	
	STEP20			床版防水工	2		m <sup>3</sup> /日	500.0	土木工事積算基準	
	STEP20	○	アスファルト舗装工	レベリング層	1	2	t/日	603.0	土木工事積算基準	
	STEP20			表層	1		t/日	569.5	土木工事積算基準	
	STEP20	○	表面保護工	素地調整	2	5	m <sup>3</sup> /日	90.0	土木工事積算基準	
	STEP20			プライマー塗布	2		m <sup>3</sup> /日	240.0	土木工事積算基準	
	STEP20			下塗り	2		m <sup>3</sup> /日	80.0	土木工事積算基準	
	STEP20			中塗り	2		m <sup>3</sup> /日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP20			上塗り	2		m <sup>3</sup> /日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP20									※
中央分離帯 復旧工	STEP21	○	路面標示工①	路面標示標準型A1	2	1	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP21			路面標示標準型A1 (夜)	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP21			路面標示標準型B1	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP21			路面標示消去A (夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP21	○	仮設防護柵設置撤去工①	仮設防護柵A 仮置 (夜)	2	1	m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP21			仮設防護柵B 仮置 (夜)	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP23	○	路面標示工②	路面標示標準型A1 (夜)	2	2	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP23			路面標示標準型B1 (夜)	2		m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP23			路面標示消去A (夜)	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP23			仮設防護柵A 撤去 (夜)	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP23	○	仮設防護柵設置撤去工②	仮設防護柵A 設置 (夜)	2	1	m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP23			仮設防護柵B 設置 (夜)	2		m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP23			仮設防護柵A 撤去 (夜)	2		m/日	250.0	土木工事積算基準	
	STEP23			仮設防護柵C 撤去 (夜)	2		m/日	25.0	土木工事積算基準	
	STEP24	○	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	2	53	m <sup>3</sup> /日	5.5	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し (TypeB)	2		m <sup>3</sup> /日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24			アスファルト舗装版取壊し (TypeC)	2		m <sup>3</sup> /日	379.0	過年度工事実績	
	STEP24			アスファルト舗装版取壊し (TypeD)	2		m <sup>3</sup> /日	356.0	過年度工事実績	
	STEP24			グレーチング蓋 Dc ^ 0.60用	2		枚/日	10.0	土木工事積算基準	
	STEP24			グレーチング蓋 Dc ^ 0.80用	2		枚/日	2.0	土木工事積算基準	
	STEP24			L型擁壁 H=900	2		m/日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24			L型擁壁 H=1000	2		m/日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24	○	捨土掘削	土砂A	2	4	m <sup>3</sup> /日	240.0	土木工事積算基準	
	STEP24			土砂A	2		m <sup>3</sup> /日	240.0	土木工事積算基準	
	STEP24	○	盛土工	盛土工A	2	24	m <sup>3</sup> /日	18.2	土木工事積算基準	
	STEP24			盛土工A	2		m <sup>3</sup> /日	18.2	土木工事積算基準	
	STEP24			盛土工C	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土木工事積算基準	
	STEP24			盛土工C	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土木工事積算基準	
	STEP24	○	用排水工	用排水溝 U (GL2) ・0.30・0.30 (F)	2	18	m/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP24			用排水溝 U (GL2) ・0.30・0.15~0.27 (F)	2		m/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP24			用排水溝 RG ・0.70・0.15	2		m/日	29.0	土木工事積算基準	
	STEP24			集水ますTypeI	2		箇所/日	0.7	土木工事積算基準	
	STEP24	○	簡易舗装工	粒度調整路盤工 (t=20cm)	2	5	m <sup>3</sup> /日	575.6	土木工事積算基準	
	STEP24			加熱アスファルト表層工 (t=4cm)	2		m <sup>3</sup> /日	1300.0	土木工事積算基準	
	STEP24			加熱アスファルト基層工 (t=6cm)	2		m <sup>3</sup> /日	1300.0	土木工事積算基準	
	STEP24			加熱アスファルト安定処理路盤工 (t=20cm)	2		m <sup>3</sup> /日	1300.0	土木工事積算基準	
	STEP24	○	中央分離帯アスファルトシール工	中央分離帯アスファルトシール工	2	53	m <sup>3</sup> /日	745.6	土木工事積算基準	
	STEP24			防護柵 Gr-A-BJ	2		m/日	40.0	土木工事積算基準	
	STEP24			防護柵 Gr-SBm-2E (D) (P)	2		m/日	40.0	土木工事積算基準	
	STEP24			防護柵 Gr-SBm-2E (S) (P)	2		m/日	40.0	土木工事積算基準	
	STEP24			防護柵 Gr-SBm-Mo (D)	2		m/日	40.0	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリートシール工 =10cm	2		m <sup>3</sup> /日	18.4	土木工事積算基準	
	STEP24	○	軽量盛土撤去工	EPSブロック撤去工	2	20	m <sup>3</sup> /日	70.0	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し工 (TypeA)	2		m <sup>3</sup> /日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24			壁面材撤去	2		m <sup>3</sup> /日	82.5	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し工 (TypeA)	2		m <sup>3</sup> /日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し工 (TypeB)	2		m <sup>3</sup> /日	5.5	土木工事積算基準	
	STEP24			盛土工C	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土木工事積算基準	
	STEP24			盛土工C	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土木工事積算基準	
	STEP24			盛土工C	2		m <sup>3</sup> /日	29.4	土木工事積算基準	
	STEP24	○	橋台拡幅部撤去工	コンクリート構造物取壊し工 (TypeA)	2	9	m <sup>3</sup> /日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し工 (TypeB)	2		m <sup>3</sup> /日	5.5	土木工事積算基準	
	STEP24			表面保護工 コンクリート表面被覆工	2		m <sup>3</sup> /日	33.4	土木工事積算基準	
	STEP24			アスファルト舗装版取壊し (TypeA)	2		m <sup>3</sup> /日	2.4	土木工事積算基準	

主要工種	施工 STEP	提案 項目	中項目	小項目	施工 Pt数	実作業 日数	単位	施工能力 (1Pt当り)	能力設定（注１）	摘要
中央分離帯 復旧工	STEP24	橋台拡幅工 橋台復旧工		コンクリートA1-4	2	16	m <sup>3</sup> /日	12.9	土木工事積算基準	
	STEP24			型枠A	2		m <sup>2</sup> /日	77.8	土木工事積算基準	
	STEP24			鉄筋A1	2		t/日	2.0	土木工事積算基準	
	STEP24			アンカー工（φ26×L250・鉛直下方向）	2		本/日	55.0	土木工事積算基準	
	STEP24			アンカー工（φ23×L205・鉛直下方向）	2		本/日	55.0	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し工（TypeA）	2		m <sup>3</sup> /日	4.0	土木工事積算基準	
	STEP24			アスファルト舗装版取壊し（TypeA）	2		m <sup>2</sup> /日	379.0	過年度実績	
	STEP24			アスファルトコンクリート 基層工 t=6~9.1cm	2		t/日	603.0	土木工事積算基準	
	STEP24			アスファルトコンクリート 表層工 t=4cm	2		t/日	603.0	土木工事積算基準	
	STEP24			瀝青材散布工 タックコート A	2		ℓ/日	1272.0	土木工事積算基準	
	STEP24			瀝青材散布工 タックコート B	2		ℓ/日	1272.0	土木工事積算基準	
	STEP24			コンクリート構造物取壊し工（TypeB）	2		m <sup>3</sup> /日	5.5	土木工事積算基準	
	STEP24	仮設遮音壁撤去工		I-P-M H=3.0m	2	2	m/日	20.0	土木工事積算基準	
	STEP24			IV-C-M H=2.0m	2		m/日	44.4	土木工事積算基準	
	STEP24	遮音壁工		I-P-M H=3.0m	2	2	m/日	20.0	土木工事積算基準	
	STEP24			IV-C-M H=2.0m	2		m/日	44.4	土木工事積算基準	
支障物移転②	STEP24		支障物移転②			60				
中央分離帯 復旧工	STEP24	路肩復旧工		防護柵 Gr-A-4E	2	3	m/日	130.0	土木工事積算基準	
	STEP24			防護柵 Gr-A-BJ	2		m/日	40.0	土木工事積算基準	
	STEP24	交通安全・管理施設工		標識撤去設置工 標識基礎F3	2	21	箇所/日	2.0	土木工事積算基準	
	STEP24			標識撤去設置工 標識柱B1	2		基/日	3.0	土木工事積算基準	
	STEP24			標識撤去設置工 標識柱D1	2		基/日	2.0	土木工事積算基準	
	STEP24			標識撤去設置工 標識柱D3	2		基/日	5.0	土木工事積算基準	
	STEP24			C標識撤去設置工 RS	2		基/日	35.5	土木工事積算基準	
	STEP24			標識撤去設置工 吹流し	2		基/日	2.0	土木工事積算基準	
	STEP24			視線誘導標① A2	2		基/日	42.0	土木工事積算基準	
	STEP24			視線誘導標① A3-1（Ⅱ）	2		基/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP24			視線誘導標② A2	2		基/日	42.0	土木工事積算基準	
	STEP24			視線誘導標② A3-1（Ⅱ）	2		基/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP24			距離標① B2	2		枚/日	35.0	土木工事積算基準	
	STEP24			距離標① C2	2		枚/日	35.0	土木工事積算基準	
	STEP24			距離標① C5	2		枚/日	49.0	土木工事積算基準	
	STEP24			距離標② B2	2		枚/日	35.0	土木工事積算基準	
	STEP24			車線分離標 ポール（H=650mm）	2		基/日	80.0	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工① A2	2		基/日	11.2	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工② A2	2		基/日	11.2	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工② A3-1（Ⅱ）	2		基/日	12.0	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工② A3-1（両面）	2		基/日	11.3	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工② A3-3	2		基/日	23.0	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工③ A2	2		基/日	11.2	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設視線誘導標設置撤去工④ A2	2		基/日	11.2	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工① B2	2		枚/日	18.1	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工① C2	2		枚/日	17.4	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工② B2	2		枚/日	18.1	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工② C2	2		枚/日	17.4	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工② C5	2		枚/日	26.7	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工③ B2	2		枚/日	18.1	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工④ B2	2		枚/日	18.1	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設距離標設置撤去工④ C2	2		枚/日	17.4	土木工事積算基準	
	STEP24			角型クッションドラム	2		基/日	2.0	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設車線分離標①ポール（H=650mm）撤去（夜）	2		基/日	48.0	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設車線分離標②ポール（H=650mm）撤去（夜）	2		基/日	48.0	土木工事積算基準	
	STEP24			仮設落下物防止柵撤去工 G1-2	2		m/日	27.0	土木工事積算基準	
	STEP24			落下物防止柵 G1-2	2		m/日	27.0	土木工事積算基準	
	STEP25	路面標示工⑬		路面標示標準型A1（夜）	2	1	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP25			路面標示突起型路面標示B2-1	2		m/日	736.0	土木工事積算基準	
	STEP25			簡易路面標示	2		m/日	3300.0	土木工事積算基準	
	STEP25			路面標示消去A（夜）	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP25			路面標示消去B（夜）	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
中央分離帯 復旧工	STEP25	仮設防護柵設置撤去工⑬		仮設防護柵A 撤去（夜）	2	1	m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP25			仮設防護柵B 撤去（夜）	2		m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP27	路面標示工⑭		路面標示標準型A1（夜）	2	1	m/日	1100.0	土木工事積算基準	
	STEP27			路面標示突起型路面標示B2-1（夜）	2		m/日	736.0	土木工事積算基準	
	STEP27			路面標示消去A（夜）	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP27			路面標示消去C1（夜）	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP27			路面標示消去C2（夜）	2		m/日	600.0	土木工事積算基準	
	STEP27	仮設防護柵設置撤去工⑭		仮設防護柵A 撤去（夜）	2	1	m/日	200.0	土木工事積算基準	
	STEP27			仮設防護柵B 撤去（夜）	2		m/日	200.0	土木工事積算基準	

（注１）上表に示す施工能力一覧表は、当社に定める積算基準等あるいは過年度工事実績に基づき「技術提案における標準工程」として設定した参考資料である。

（注２）上表以外のその他工種の施工能力については、当社の定める積算基準等に準じるものとする。

（注３）「技術提案における標準工程」の算定は、下記に示す条件を採用している。① 1方実作業時間：8時間 ② 2方／日作業

① 1方実作業時間：8時間

② 2方／日作業

（注４）工程表の作成は、中項目の実作業日数で作成している。

（注５）摘要欄に※印のある項目についてはクリティカルパスではないため、工程表に反映していない。

（注６）施工STEP2. 6. 14. 22. 26. 28は作業がないため、主要施工能力一覧表に明示していない。

[illegible]

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和8年(2026)：12月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜						
路肩固定規制		上下線																															
土工部拡幅工 親杭式土留工 掘削用足場		上下線																															
親杭式土留工 構造物掘削		上下線																															
親杭式土留工 均しコン		上下線																															
親杭式土留工 基礎コン		上下線																															
親杭式土留工 ボーリング用足場		上下線																															
親杭式土留工 ボーリング		上下線																															
施工STEP		STEP4																															

← 工事抑制期間 →

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和9年(2027)：1月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
					昼夜	昼夜	昼夜	昼夜					昼夜	昼夜	昼夜	昼夜				昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜				昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	
路肩固定規制		上下線																															
			<div>← 工事抑制期間 →</div>																														
土工部拡幅工 親杭式土留工 基礎コン		上下線																															
親杭式土留工 ボーリング用足場		上下線																															
親杭式土留工 ボーリング		上下線																															
親杭式土留工 H鋼・ハ 補建込み		上下線																															
親杭式土留工 笠コン		上下線																															
施工STEP		STEP4																															

← 工事抑制期間 →

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和9年(2027)：12月																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
			昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜										
路肩固定規制		上下線																																		
土工部拡幅工 盛土工A		上下線																																		
用排水工		上下線	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■													
盛土工C		上下線																																		
簡易舗装工		上下線																																		
路肩復旧工		上下線																																		
施工STEP		STEP4																																		

工事抑制期間

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和10年(2028)：1月																																		
			1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月				
							昼 夜	昼 夜	昼 夜				昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜				
路肩固定規制		上下線																																			
			<div>← 工事抑制期間 →</div>																																		
土工部拡幅工 用排水工		上下線																																			
盛土工C		上下線																																			
簡易舗装工		上下線																																			
路肩復旧工		上下線																																			
仮設防護柵設置撤去工②		上下線																																			
施工STEP		STEP4																																			

工事抑制期間



[illegible][illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible][illegible]



項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和11年(2029)：12月																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
					昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜						
中央分離帯固定規制		上下線																																	
中央分離帯改良工（渡り線） 用排水工		上下線																																	
盛土工C		上下線																																	
簡易舗装工		上下線																																	
中央分離帯改良工		上下線																																	
路面標示工⑨		上り線																																	
		下り線																																	
仮設防護柵設置撤去工⑨		上下線																																	
施工STEP		STEP16																																	

工事抑制期間

[illegible]

[illegible]



項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和12年(2030)：4月																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜				
中央分離帯固定規制		下り線																														
床版取替工 Aに必要な 昼夜連続通行規制		上り線																														
床版取替工（下り線中分側）																																
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC床版架設（P5～A1） （床版撤去等含む）	○	下り線																														
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC床版架設（P5～A2） （床版撤去等含む）	○	下り線																														
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄPC床版接合（間詰工）	○	下り線																														
鋼製壁高欄設置工	○	下り線																														
床版防水工	○	下り線																														
施工STEP		STEP18																														

← 工事抑制期間 →



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和12年(2030)：11月																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
			昼 夜				昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜			昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	昼 夜	
中央分離帯固定規制		上下線																														
中央分離帯復旧工 構造物取壊し工		上下線																														
捨土掘削		上下線																														
盛土工		上下線																														
用排水工		上下線																														
施工STEP		STEP24																														

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和12年(2030)：12月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
				昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜
中央分離帯固定規制		上下線																															
中央分離帯復旧工 構造物取壊し工		上下線																															
捨土掘削		上下線																															
盛土工		上下線																															
用排水工		上下線																															
簡易舗装工		上下線																															
中央分離帯復旧工		上下線																															
軽量盛土撤去工		上下線																															
橋台拡幅部撤去工		上下線																															
施工STEP		STEP24																															

工事抑制期間

[illegible]

項目・規制形態	提案項目	施工車線	令和13年(2031)：3月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
					昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜				昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜
中央分離帯固定規制		上下線																															
中央分離帯復旧工 中央分離帯復旧工		上下線																															
軽量盛土撤去工		上下線																															
橋台拡幅部撤去工		上下線																															
橋台復旧工		上下線																															
仮設遮音壁撤去工		上下線																															
施工STEP		STEP24																															

項目・規制形態	提案 項目	施工車線	令和13年(2031)：4月																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜			昼夜	昼夜	昼夜	昼夜	昼夜					
中央分離帯固定規制		上下線																														
中央分離帯復旧工 中央分離帯復旧工		上下線																														
軽量盛土撤去工		上下線																														
橋台拡幅部撤去工		上下線																														
橋台復旧工		上下線																														
仮設遮音壁撤去工		上下線																														
遮音壁工		上下線																														
支障物移転②		上下線																														
施工STEP		STEP24																														

工事抑制期間

[illegible]

[illegible]