

関越自動車道 入間川橋床版取替工事

工事工程表（概略工程表）

- ・この工事工程表（概略工程表）は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・工事工程表（概略工程表）は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この工事工程表（概算工程表）の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年9月

東日本高速道路株式会社
関東支社 所沢管理事務所

工事名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

工 程	単位	数量																																																	備 考
			2025年度 令和7年度				2026年度 令和8年度				2027年度 令和9年度				2028年度 令和10年度				2029年度 令和11年度				2030年度 令和12年度				2031年度 令和13年度																								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
全体工程																																																			全体工期2310日間 (77か月間)
余裕期間・準備期間	日	240.0																																																	余裕期間120日間 準備期間120日間
詳細設計	式	1.0																																																	450日間
土工部拡幅工 （支障物移転含）	m	590.0																																																	起終点（上下線）
橋梁上部工改良工	t	1,012.6																																																	検査路撤去工 壁根除去工含む
橋梁上部工仮設拡幅工	t	1,408.5																																																	橋梁部（上下線）
中央分離帯改良工	m	3,002.0																																																	
床版取替工	m ²	15,233.9																																																	
車線運用切替工	式	1.0																																																	
中央分離帯復旧工	m	1,501.0																																																	
後片付け	日	60.0																																																	
非出水期																																																			
現場作業日数																																																			2016日間

工事名：関越自動車道 入間川橋耐震補強工事（受注者：清水建設㈱）

項 目	単位	数量	2025年度												2026年度												2027年度												2028年度												2029年度												2030年度												2031年度												備 考
			令和7年度												令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度												令和13年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																									
関越自動車道 入間川橋耐震補強工事																																							工期：令和5年3月31日～ 令和9年5月8日 非出水期施工 (11月～翌5月)																																																
仮設工 (仮締切、ヤード整備、他)																																																																																							
耐震補強部材取付																																																																																							