

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新千歳川橋耐震補強工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 8-4. 通行止め等による工事予定 について (1)夜間通行止め予定の適用に K1 に係る機材搬入とあり、実 施工事は道路保全業務と記載あります。 この予定時期(令和3年8月中旬)に上長都 A1 で行う作業は具 体的に何ですか？	道路保全工事業務で、「特記仕様書 8-4. 通行止め等による工事予定」 に示す予定時期に通行止めを行います。 本工事は、その通行止め期間内に高速道路から水平力分担構造 K1 に係 る資材を搬入する作業となります。
2	金抜設計書 単価表 について 番号 17 の縁端拡幅工 B のコンクリートの配合を指示お願い致 します。	番号 17 の縁端拡幅工 B のコンクリートの配合は、「土木工事共通仕様 書 8-2-7 配合」及び「コンクリート施工管理要領 4-4 配合」に示す とおり、試し練りの結果に基づき定めるものとなります。 なお、コンクリートの仕様は、「土木工事共通仕様書 17-5-3 縁端拡幅 工(2)」及び「8-2-3 コンクリートの種別」に示すとおりとなります。

以 上