

## 質問書に対する回答

件名) 千葉管理事務所管内 (下り線) 舗装補修工事

No.	質問事項	回答
1	<p>特記仕様書 P 3 0 2 0-6 路面切削工 について</p> <p>路面切削工 A の内、床版防水工 A では、床板調査後に仮舗装の計画がありません。これには、乳剤や仮舗装撤去時の 1cm の人力撤去は計上されているものとしてよろしいでしょうか。</p>	<p>仮舗装時の乳剤散布については、標準横断面図に示すとおり不要です。また、仮舗装撤去時の残アスファルト合材等の取除きに要する費用は、路面切削工 A に含まれます。</p>