

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>橋梁下部工広内川橋の数量総括表 (1/108)と配筋図【図面番号 22/108,58/108】の鉄筋数量に差異がありますが、配筋図が正しいと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>【 】内は配筋図、()内は総括表 A-1 橋台_A_D16～D25:【7.471】(8.671) P-3 橋台_A_D16～D25:【59.022】(61.772)</p>	<p>数量明細書に記載の数量が正しい数量となります。 なお、数量明細書と図面の鉄筋数量の差は場所打杭と一体化した構造物フーチング部の帯鉄筋となります。</p>
2	<p>橋梁下部工ペンケオタソイ川橋の数量総括表 (1/69)と配筋図【図面番号 38/69】の鉄筋数量に差異がありますが、配筋図が正しいと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>【 】内は配筋図、()内は総括表 P-2 橋台_A_D16～D25:【39.287】(41.541)</p>	<p>質問番号1のとおりです。</p>