

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(下部工)北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書21-4基礎杭について	杭頭固化体撤去とは杭内に含まれる杭頭コンクリートを打設する範囲のソイルセメント、もしくはセメント混じり土を撤去するという考えでよろしいでしょうか？	杭頭固化体撤去とは、設計図に示すSC杭のカットオフ部を撤去することとお考えください。
2	特記仕様書21-4基礎杭について	杭頭固化体撤去の杭一本あたりの数量は $((0.74/2)2 \times \pi \times 2.6 = 1.118\text{m}^3/\text{本})$ でしょうか。異なる場合は数量をご教示ください。	設計図書に基づきお考え下さい。