

質問に対する回答について

工事名) 東北支社管内 トンネル非常用設備更新工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>設計図面に記載されている防災受信盤のサイズについて参考図と異なり、下記のサイズになる見込みですが宜しいでしょうか？</p> <p>※ () 内寸法は設計図面寸法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市野 TN、協和 TN、黒沢 TN、土渕 TN、横手大沢 TN H2350×W600×D600 (H2350×W600×D400) ・渡戸 TN、束松 TN、小出 TN H2350×W800×D700 (H2350×W600×D400) 	<p>設計図面に記載されているサイズは参考値となるため、契約後に監督員と協議の上、サイズを変更することは可能です。</p>
2	<p>特記仕様書 1-6-2 部分使用に関する事項に好間 TN は令和 4 年 12 月までに部分使用予定とありますが、部分使用後の作業は可能でしょうか？</p> <p>予定している作業は、更新消火栓のポンプ起動連動スイッチの部品交換となります。 (特記仕様書の仕様を満たす部分が令和 4 年 12 月までに入手できない見込みのため)</p>	<p>部分使用は、対象設備の工事が全て完了していることが条件です。</p> <p>なお、特記仕様書 1-6-2 部分使用に関する事項に記載の通り、部分使用予定時期の変更が必要な場合は、その都度監督員と協議願います。</p>