

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	基礎杭 既製杭(SCφ1000)	最上部のSC杭の長さは、カットオフ分も含んだ長さと考えてよろしいでしょうか。	設計図162/280～184/280に示すとおり、カットオフ分も含んだ長さとなります。
2	準備工事費 工事用車両泥落し費について	該当する場所は工事用道路②への出入口と仮置場bへの出入口と考えますが、実穀ストックヤードでの工事用車両泥落し費も該当するのでしょうか。	特記仕様書13-3(2)のとおりです。
3	交通保安要員 交通誘導警備員について	交通誘導員の労務費には、週休2日推進に係る補正額が含まれると考えてよろしいでしょうか。	交通誘導警備員の週休2日推進に係る補正額は、「項目番号 特-(8) 週休2日推進に係る補正額」の項目に含まれます。
4	地盤改良工Bについて	特記仕様書では、バックホウ攪拌と記述されていますが、ミキシングバケット若しくはスケルトンバケットのどちらかを使用するのでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。