

質問に対する回答について

工事名) 磐越自動車道 R4 会津若松管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	注意喚起溝工が 8,162m となっていますが、平面図から数量を拾うと 8,365m となり、猪苗代磐梯高原 IC～磐梯河東 IC 間の数量が合いません。ご確認をお願いします。	図面が正となります。したがって、注意喚起溝工 8,365m となります。なお、上記については設計書（金抜）及び数量明細表の公告図書の一部に不備がありましたので、後日訂正公告を行います。（10月28日掲載予定）
2	レベリング工 アスファルト表層混合物 B の施工について、1層施工か2層施工かご教授ください。また2層に分かれる場合、瀝青材の散布は必要でしょうか？	2層施工を計画しています。なお、瀝青材の散布は計上しております。
3	磐梯山 SA 内の工事について、交通規制や交通保安要員の計上がありませんが、どのような規制形態で施工予定かご教授ください。	規制形態については、日々のラバーコーンによる施工ヤードの締め切り想定ではありますが、現在時点では施工に際し必要となる交通規制、交通保安要員等に要する費用は契約後に協議のうえ追加対象と考えています。