

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P. 50 25. 割掛対照表の項目に示す工事の内容 試掘工費について	試掘する箇所の掘削面積、深さ、路盤の構成について、ご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	特記仕様書P. 50 25. 割掛対照表の項目に示す工事の内容 試掘工費について	試掘工費には、「仮復旧に関する費用」「撤去したアスファルトの処分費」が含まれると考えてよろしいでしょうか？ ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	特記仕様書P. 36 24-26 プレキャスト壁高欄の架設 参考図 6/17	床版との接合で注入する底面モルタルは、24-26-5 支払の項目に含まれますでしょうか。含まれる場合、底面モルタル材の仕様について、ご教示願います。	参考図6/57に示すプレキャスト壁高欄の仕様は任意性のあるものとなりますので、貴社の施工計画に基づきお考えください。 なお、現場で床版との接合にモルタルを注入する必要があるプレキャスト壁高欄を使用する場合は、プレキャスト壁高欄の架設の単価項目に計上ください。 また、仕様については、構造物施工管理要領Ⅲ-6-3の規定に基づき、お考えください。

4	特記仕様書P. 36 24-26 プレキャスト壁高欄の架設	床版との接合に使用する、アンカーボルトM22は、24-26-5 支払の項目に含まれると考えてよろしいでしょうか？ご教示願います。	参考図6/57に示すプレキャスト壁高欄の仕様は任意性のあるものとなりますので、貴社の施工計画に基づきお考えください。 なお、床版との接合にアンカーボルトを使用する必要があるプレキャスト壁高欄を使用する場合は、プレキャスト床版の製作の単価項目に計上ください。
5	特記仕様書P. 36 24-26 プレキャスト壁高欄の架設 参考図6/17	床版目地等で使用する無収縮モルタルは、24-26-5 支払の項目に含まれると考えてよろしいでしょうか？また、含まれていない場合、支払いについては契約後別途協議事項と考えてよろしいでしょうか？ご教示願います。	参考図6/57に示すプレキャスト壁高欄の仕様は任意性のあるものとなりますので、貴社の施工計画に基づきお考えください。 なお、現場で床版目地部等に無収縮モルタルを注入する必要があるプレキャスト壁高欄を使用する場合は、プレキャスト壁高欄の架設の単価項目に計上ください。
6	設計図面 31/248、 199/248 鉄筋質量表、数量表	「鉄筋質量表」と「数量表」の鉄筋重量が異なります。鉄筋質量表の重量を正と考えてよろしいでしょうか？ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
7	特記仕様書P. 34, 35 プレキャストPC床版の架設B 設計図 111/248 床版工割付図	主桁上フランジの面取り加工及び防錆は支払項目になっていますが、該当図面に数量及び施工位置が明示されていません。面取り加工及び防錆の数量及び施工位置について、ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。