

## 質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 八潮橋常設足場設置工事

| No. | 質問箇所              | 質問事項   | 回答   |
|-----|-------------------|--|--|
| 1   | 特記仕様書19-4-6<br>施工 | 横桁、横リブに取付ける吊り材取付金具はHTB取付けのため既設塗膜をケレンしての取付け（取付部材からはみ出したケレン範囲は部分塗装）と考えますが、その他の取付部材（WEB面桁付金具等）は普通ボルト（ゆるみ止めナット使用）での取付けのため、既設塗膜上からの取付け（塗膜をケレンしないため部分塗装なし）と考えてよろしいでしょうか。 | 芯出し調整（部材取り付け部）を行う場合は、特記仕様書19-4-6「施工」に示すとおり、桁の旧塗膜ケレン作業（3種ケレン相当以上）を行います。 |