

質問に対する回答について  
工事名) 東北自動車道 北上管理事務所新築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	アスファルト舗装（表層と基層） 使用する合材は、再生材にて見積計上でよろしいでしょうか？	再生材にて見積計上願います。
2	砂利敷き（t=60） 砂利敷きに使用する骨材は、単粒度碎石でよろしいでしょうか？	単粒度碎石で見積計上願います。
3	法面鋤取り 鋤取りから発生する残土処分の有無が不明です。 残土処分を含める場合、設計数量が面積（㎡）のため詳細不明となります。 詳細内容について、ご教示願います。	残土処分については特記仕様書 2-2-4 の通り場外処分とし、数量および費用については別途、契約後に監督員と協議するものとする。
4	植生基材吹付 植生基材吹付について、吹付厚（t=〇〇cm）等の詳細不明となっております。 詳細内容について、ご教示願います。	吹付種別は土木工事共通仕様書「4-9 植生基材吹付工」による「植生基材吹付工 人工基材（金網なし）」とし、吹付厚は標準厚さの t= 3 cm です。
5	入札説明書 技術評価項目の表彰実績におきまして、「同一工事種別」と記載されておりますが、施設工事名での表彰と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	技術資料作成説明書（技術資料様式）5．技術資料（様式2）記載上の注意事項及び証明資料（2）①～⑤に記載のとおりです。