

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 奈井江川橋補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	特記仕様書 15 頁で、コンクリート塊の処分量が(コンクリート除去工+伸縮装置取替)91 t となっていますが、金抜き設計書の 24. 特-(2)では 132.95 t (コンクリート除去工)となっています。正しい数量を教えてください。	特記仕様書のコンクリート塊の処分量は 91 t となります。 金抜き設計書番号 24 に記載の数量については、78.44 t へ訂正いたします。 後日交付図書を訂正いたします。	
2	設計図面 63、64 の国見橋の伸縮装置取替ですが、伸縮装置取替 E(S=200mm) w (T) : 10.409m 伸縮装置取替 E(S=40mm) w (T) : 10.406m と w の記述があります。特記仕様書及び金抜き設計書にはウォータージェットでの取壊しの記述がありませんので、設計図面側の記述ミスと考えて宜しいでしょうか。	ウォータージェットでの取壊しではないため、図面の訂正を行います。 後日交付図書を訂正いたします。	

以 上