

首都圏中央連絡自動車道 月出里工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	下部工図面39.40.41.42 杭詳細図	SC杭の総延長が374mありますが、設計書だと306mになっております。歩掛見積対象箇所の為、どのように見積を作成すればよろしいでしょうか。	設計図(月出里橋 下部工)39,40,41,42/71の材料表に記載しているSC杭の長さは摘要に示すとおり、カットオフ長を含めた施工に要する全延長です。一方、SC杭の設計数量については、検測数量としてカットオフ分を含めない長さとしています。見積作成にあたっては設計数量に対して必要な材料費を計上願います。