

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 三郷料金所スマートIC工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 122番 軟弱地盤処理工 中層混合処理工	左記中層混合処理工の施工範囲については付帯工図面の1/59に記載がありますが、最小幅員が370mmとなっており施工不可と思われます。バックホウ混合や置換工法への変更は可能でしょうか。	当該単価項目に対し、バックホウ混合や置換工法の施工の適用は想定しておりません。 また、設計図書に示す施工範囲については、必要な改良幅員を示しておりますが、それ以上の施工範囲の施工を妨げるものではございません。 貴社の施工計画に基づき、施工範囲に対して軟弱地盤処理工 中層混合処理工の施工に必要な費用を計上してください。
2	特記仕様書 19-1及び26-15 切込碎石路盤工	特記仕様書19-1再生資材の使用について切込碎石路盤工は再生クラッシャーランと記載されておりますが、26-15簡易舗装工ではクラッシャーランC-40と記載されております。どちらが正しいかご教示願います。	特記仕様書26-15-1「種別」の記載に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。