

質問に対する回答について
工事名) 磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>特記仕様書 17-2-5 施工 (5) に「塗膜剥離剤塗布 (1.0kg/m²)・塗膜除去を行う回数は2回を想定している。」との記載があります。</p> <p>廃材の回収・積込の回数についても塗膜除去回数と同じ2回のとの解釈で宜しいでしょうか。</p> <p>ご教示願います。</p>	<p>塗替塗装の廃材の回収・積込については、塗膜除去1回につき1回を想定しています。</p>