

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 R5 福島管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>床版防水工について</p> <p>特記仕様書 22-8-3 施工 (2) 5)、(3) 6) において 地覆部の下地処理方法についてはディスクサンダーを用いて行うものとする。と記載されておりますが、数量表、図面のどちらにも地覆部の数量が記載されておられません。 また、床版防水についても地覆部の数量が明示されておられません。 変更の対象と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>床版防水工の施工において下地処理を行う地覆部の面積は以下のとおりです。</p> <p>新摺上川橋 : 216.7 m² 佐久間川橋 : 32.6 m² 天津沢川橋 : 33.8 m² 白石児捨川橋 : 85.5 m² 福島荒川橋 : 22.6 m²</p> <p>上記については交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正公告を行います (12月9日掲載予定)</p>