

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 狐壇歩道橋撤去工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>割掛け対象表</p> <p>【準備工費】 工事用資材置場 A 整備費について</p> <p>砕石敷均し (1000m²) は撤去するのでしょうか、その場合の処分方法をお教えてください。</p>	<p>敷均した砕石の撤去は不要です。</p>
2	<p>割掛け対象表</p> <p>【準備工費】 工事用資材置場 B 整備費について</p> <p>整地盛土撤去復旧がありますが、盛土材は購入土でしょうか？</p> <p>撤去時の処分方法もお教えてください。</p>	<p>工事用資材置き場 B 整備費は、工事施工前にコンクリート縁石を撤去、既設盛土を撤去・運搬・仮置き、砕石の敷き均し、敷き鉄板の設置を行い、施工完了後に敷き鉄板の撤去、既設盛土の復旧、コンクリート縁石の復旧を行うものになります。</p> <p>そのため復旧用の盛土材は撤去した土砂の使用を想定しています。</p>
3	<p>割掛け対象表</p> <p>【準備工費】 工事用資材置場 B 整備費について</p> <p>整地盛土撤去復旧がありますが、砕石敷均し (1000m²) の処分方法をお教えてください。</p>	<p>敷均した砕石の撤去は不要です。</p>