

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	電気設備に関する凡例に記載していますが、照明器具 F106 間との調光+人感センサーの信号線が記載されておりません。どの様にお考えかご教示願います。又、調光+人感センサーの参考品番等ありましたら、ご教示願います。	設計図で照明器具とセンサーを結ぶ線が信号線となります。なお、同一系統の照明器具については、どのセンサーが反応しても全ての照明が点灯する仕様となります。 具体的な参考品番はお答え出来ません。
2	天井 LGS 下地の吊りボルトですが、折版屋根と鉄骨のどちらで受けると考えればよろしいでしょうか。	外周部のみ鉄骨で受け、それ以外は折板屋根で受けています。
3	資材及び重機等は、供用前の花巻スマート I C を通行して搬出入可能でしょうか。	花巻スマート I C を通行して搬入することはできません。本線からの搬出入で計画して下さい。
4	電気設備工事による浄化槽制御盤の参考製作メーカーをご教示願います。	具体的なメーカーはお答え出来ません。
5	設計書ではフロートスイッチ 4 個となっておりますが、図面には 13 個と記載してあります。設計書の記載間違いでしょうか。ご教示願います。	設計書に記載の通りです。設計書のフロートスイッチの数量 4 の内訳は、4 つある槽（原水ポンプ槽、流量調整槽、消泡ポンプ槽、放流ポンプ槽）毎に集計した数量となっております。
6	浄化槽改修の図面では、間仕切り、ふかし壁が D13 となっておりますが、設計書には D10 と記載されています。どちらが正しいでしょうかご教示願います。	設計図が正しいです。
7	清掃員詰所新築ですが、屋根の鼻隠し、ケラバ包み、雪止めアングルが内訳にありません。変更対象と考えてよろしいでしょうか。	設計書 D-83 頁で屋根の鼻隠しは番号 0007（材工費：水上水切り t=0.6 W=970）、ケラバ包みは番号 0008（材工費：水上水切り t=0.6 W=1270）、雪止めアングルは番号 0001（材工費：屋根 アルミ亜鉛メッキ鋼板製 折板葺 t=0.8 H=166）に含まれています。
8	お手洗い棟、身障者トイレ解体で、壁・床タイル、アスファルト防水、断熱材等撤去が内訳にありません。変更対象と考えてよろしいでしょうか	設計書 D-125 頁で壁タイルは番号 0009（撤去工：壁内部造作材（集積共）、床タイルは番号 0005（撤去工：土間鉄筋コンクリート撤去（集積共）、アスファルト防水、断熱材撤去は番号 0004（撤去工：上部躯体鉄筋コンクリート撤去（集積共））に含まれています。