

工事名) 東北自動車道 都賀西方PA(下り線)障がい者用駐車ます上屋改築工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	KA-08	配置図及び図面では表層200+路盤300ですが設計書では舗装200+路盤200となっておりますがどちらでしょうか。	設計図「KA-06 ※A 建物周り1m以内の範囲の処置」に記載のとおり、撤去する既存舗装断面は「表層200+路盤200」です。「表層200+路盤300」は設計図「KA-03」に記載のとおり試掘断面です。
2	佐野SA	設計書にてアスファルト舗装200 撤去447㎡ 路盤200 撤去378㎡ となっております。表層撤去と路盤撤去の数量が違うのはなぜでしょうか。	設計図「KA-04」「KA-06」に記載のとおりです。設計図「KA-04」斜線範囲および設計図「KA-06 ※B 建物周り1mから側溝の間」がアスファルト舗装のみ撤去の範囲です。
3	その他	工事個所へは、インターチェンジ以外から入ることは可能ですか。隣のインターからの入場になりますか。(経費に通行料を見込んで良いでしょうか)	インターチェンジ以外から入ることは不可です。
4	設計図A-09他 鉄部錆止め仕様について	鉄部はDP3級とありますが、仕様は下記にてよろしいでしょうか？素地調整 B種 プラスト処理下塗り1回目 JISK5552ジンクリッチプライマー 2・3回目 JISK5551構造物用さび止めペイント	特記仕様書「2-10」に記載のとおりです。
5	佐野SA 都賀西方PA	都賀西方は伐採伐根 佐野は伐採と表記してありますが、伐採伐根でなくてよろしいでしょうか。	設計図「A-22」「KA-17」に記載のとおり都賀西方PAは伐採伐根、佐野SAは伐採です。
6	共通	施工に掛かる車両は大型車を使用可能でしょうか、また建設重機に関しましても大きさの制限はありますか。	特記仕様書「1-14-2」「1-29-8」を遵守の上、仮設計画図「A-25～26」および「KA-19～23」を参考に建設重機を選定願います。
7	内訳明細書 C-8項 0001	床下換気口:仕様が不明の為ご指示お願い致します	設計図「KS-03」基礎伏図に記載のとおりです。材質等の指定はありません。
8	内訳明細書 C-8項 0003	ステンレス製への字:図面表記がございません。取付箇所及び寸法のご指示をお願い致します	スロープ部で使用するステンレス製への字型床見切り材です。
9	図面KM-01	既存給水管より、不断水工法にて分岐取り出しとなっておりますが、既存給水管の管種と管径がわかりません。ご指示願います	設計図「KM-01」に記載の新たに敷設する給水管と同じ仕様です。
10	佐野SA KA-04	金属製建具工事の取り付け費において、外壁に取り付ける建具はプレファブ工事に含まれますか。それとも建築工事にて対応でしょうか。	貴社の施工計画に基づき計上願います。
11	構造図SS-02 05 08 13等 小梁H鋼の材質について	H鋼を用いた小梁の材質がSN400A材となっておりますが、現状各サイズロットでのロール注文(納期2か月程度)での入手のみとなっております。サイズによっては受付していない部材もあるようですので大梁同様SN400B材として対応させていただけないでしょうか？	構造図「SS-02」「SS-05」「SS-08」「SS-13」等に記載のとおり計上願います。ただし、契約後予期することのできない特別な状態が生じた場合、別途監督員との協議になります。
12	佐野SA 仮設トイレ	機械設備工事にて、空調機と換気扇の取付が見込まれていますが、取り付け位置や配管ルート、管種等を示す設備図面等がございません。ご指示願います	取付位置は設計図「KE-12」に記載のとおりです。空調機および換気機器に配管材は付属されております。取付費のみ計上願います。