

質問書に対する回答

(件名) 千葉東金道路 市原管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 18頁 19-3-3 打換工D2について	特記仕様書 18頁 19-3-3 打換工D2の区分内容に「小型切削機及び人力により剥ぎ取ったのち」と記載されています。一方、設計図(104/137、105/137)舗装詳細図には、既設舗装にカッターと記載されています。当初設計では小型切削機による剥ぎ取りと既設舗装にカッター、どちらも計上されていると考えてよろしいでしょうか。	小型切削機による剥ぎ取り・既設舗装カッター工、ともに計上されています。
2	特記仕様書 18頁 19-3-3 打換工D2について	特記仕様書 18頁 19-3-3 打換工D2の区分内容に「小型切削機及び人力により剥ぎ取ったのち」と記載されています。今回の小型切削機に関する運搬費は共通仮設費の率計上に含まれていると考えてよろしいでしょうか。	3t未満の小型切削機を想定している為、運搬費は共通仮設費に含まれます。