

## 質問書に対する回答

件名) 千葉東金道路 市原管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P.6 「7-2 夜間作業」	「切削機等による騒音の発生する作業については、23時までには終了させるものとする」と記載があります。 騒音の発生する作業には「床版面における既設舗装及び既設防水材の剥ぎ取り時の騒音作業」も含まれるかご教示ください。	「切削機等による騒音の発生する作業」とは、「バックホウ等の重機による既設舗装及び既設防水材の剥ぎ取り」も含まれます。
2	設計図 94/137 「千葉東金道路 橋梁部標準横断図(1/2)」	城之越高架橋の床版防水工端部防水工A(夜)が図示されていますが、舗装詳細図(4/15)や数量明細書には当該工種の図示や数量が記載されていません。 城之越高架橋の防水作業は、床版防水工C(夜)のみと考えて良いでしょうか。 また、城之越高架橋の床版防水工C(夜)の施工範囲は、地覆部まで行う場合は、詳細図に施工範囲の明示をお願いします。	金抜き設計書及び設計図(4/137)数量明細書の数量を正とお考え下さい。(城之越高架橋の防水工は床版防水工C(夜)のみとし、端部防水工A(夜)は不要) また、床版防水工C(夜)の施工範囲については、検測幅員とお考えください。