

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 R5 八戸管内のり面補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>「似平橋 A2 前面地山補強平面図」 集水柵 Dc-0.60-0.60-0.60、Dc-0.60-0.60-0.80、Dc-0.80-0.80-1.00 について詳細図がありません。プレキャストでしょうか現場打ちでしょうか、また基礎材の設置・蓋の設置(規格)はありますか。ご指示願います。</p>	<p>集水ますの詳細については、東日本高速道路株式会社「用排水構造物標準設計図集」に示すとおりです。</p>
2	<p>「油水分離ます詳細図(1)、(2)」 油水分離ます Dco(B)-1.00-3.30-1.30 について、弊社と付き合いのあるコンクリート製品メーカーに問い合わせたところ、特別な規格なので対応が難しいと言われました。どこのメーカーの製品であるか教えていただくことはできませんか。</p>	<p>「油水分離ます Dco(B)-1.00-3.30-1.30」については、特定の製品メーカーを指定する製品ではございません。</p>
3	<p>「用排水構造物工詳細図」 Ds-K(3)-Pu-0.30-0.30(10)S の再設置ですが、断面図に砕石がありません。表にも基礎材の記載がないので、基礎材なしでよろしいですか。</p>	<p>基礎材は不要です。</p>
4	<p>「用排水構造物工詳細図」 管渠工設置図の設置について NEXCO 積算基準の「高密度ポリエチレン波付管」の設置のみで計上しましたがφ400~600しか管径が選択できませんがφ300でも代用してもよろしいですか。</p>	<p>積算に関する内容についてはお答えすることができません。貴社にて必要な費用を計上願います。</p>
5	<p>「用排水管撤去設置工」 用排水管の再設置について NEXCO 積算基準の「高密度ポリエチレン波付管」の設置のみで計上しましたがφ400~600しか管径が選択できませんがφ250でも代用してもよろしいですか。 撤去に関して、NEXCO の積算基準が無いのですが国土交通省土木工事積算基準の「暗渠排水管」などをみますと撤去は設置に対して約半分の労務人数での計上されているので、そのように計上してもよろしいですか。</p>	<p>積算に関する内容についてはお答えすることができません。貴社にて必要な費用を計上願います。</p>
6	<p>「似平橋 A2 前面地山補強平面図」 防護柵撤去設置工 カートレール Gr-C-E(TS)-12.70m ですが、詳細図が添付されておりません。2m間隔か4m間隔での設置どちらか指定していただきたいです。</p>	<p>「似平橋 A2 前面地山補強平面図」に示すとおり、12.70m(支柱5本)の撤去・設置に必要な費用を計上願います。</p>