

質問書に対する回答

件名) 東関東自動車道 成田地区舗装工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記26-8-2 アスファルト混合物の製造 について	アスファルト混合物の製造は、標準混合能力670t/日(実作業時間7時間当り) 以上と考えてよろしいですか。	貴社の施工計画及び使用するプラントに基づきお考えください。
2	特記26-11-1 構造物等取壊し(Type A)(昼夜)について	特記26-14-3(2)記載と同様、昼夜間連続作業において発生するコンクリート廃材 は仮置きし、仮置きする敷地から積み込み・中間処理施設へ運搬・処分するものと考 えてよろしいですか。	構造物等取壊し(Type A)(昼夜)に係る処分については、特記仕様書19-3 (2)に示すとおり、受入れ施設の時間外受入れが可能であることから、コンク リート廃材の仮置きは不要であると想定しております。