

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	5月9日	06-4_設計図	1/70		06-4_設計図(鬼光頭川橋 下部工編)の1/70に記載の数量総括表のうち、コンクリート C2-1の摘要欄には「 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 」とあります。コンクリート施工管理要領ではC2-1は $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ですが設計図が正でよろしいでしょうか。 また、この場合に貴社HPで公表されている西会津地区のC2-1の単価は 18N/mm^2 のものと考えますが、C2-1(24N/mm^2 西会津地区)は別途公表されますでしょうか。	R6.5.15当社HP掲載の「質問に対する回答書36(番号16)」をご確認ください。
2	5月9日	06-3_設計図 1C(上り線)数量計算書目次	165/191 2-6-21		設計図「165/191 西坑口側坑門工一般図」には「抱き擁壁(C2-1)」と記載がありますが、こちらは $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ と考えるのでしょうか。 なお、数量計算書2-6-21には 18N/mm^2 と記載されています。	そのとおりです。