

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月19日	質問に対する回答書36番号9			5/15付の回答書において、仮設作業構台の「数量表については、後日、交付図書を訂正いたします」とありますが、訂正の時期はいつ頃となる見込みでしょうか。	R6.6.21当社HP掲載の訂正公告3をご確認ください。
2	6月19日	質問に対する回答書52番号1			調査ボーリング工はロータリーパーカッション方式ワイヤーライン工法等により行うものとありますが、2重管方式と単管方式のいずれでしょうか。	2重管方式とお考えください。
3	6月19日	特記仕様書	66頁	24-37	単価項目が岩の種別に分かれています。DH級・CL級・CM級それぞれを、軟岩・中硬岩のいずれと想定しているのかご教示ください。軟岩・中硬岩のいずれでもない場合は、想定している岩級をご教示ください。	CM級は中硬岩、DH級及びCL級は軟岩とお考えください。
4	6月19日	特記仕様書	66頁	24-37	(5)作業内容の2)施工間隔に「工事工程に影響が生じないように」に施工するものと記載がありますが、ノンコア区間とオールコア区間それぞれの日当り施工量(m/日)はいくらと想定しているでしょうか、ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。