

質問に対する回答書78
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|---|---|
| 1 | 図面 軟弱地盤対策工(9/5) ①工区 真空駆動装置等配置計画図 真空圧密各工区数量計算書(P3-3-4) | 有孔集水管理設部詳細図では、埋戻し材料は、『RC-40』と記述されていますが、コンサルの数量計算書では、埋戻し材を『単粒碎石 7号』としています。図面を正として積算してよろしいですか？ご教授ください。 | 数量計算書は参考資料であり、有孔集水管を埋め戻しに用いる材料は設計図書に示すとおりRC-40です。 |
| 2 | 割掛け対象表(仮設調整池工費) 割掛け対象内訳書(仮設調整池工費) | 割掛け対照表 仮設調整池工費において、『道路掘削A』だけに○がついていません。 割掛け対象内訳書には、仮設調整池工費は、『軟弱地盤対策工により排水された水を一時的に貯留し、水路に放流するために要する費用』と記述されていることから、『軟弱地盤対策工 真空圧密設備工A～H』には、○を付けなくてよろしいのでしょうか。ご教授ください。 | 仮設調整池工費の割掛け先契約項目は、割掛け対象表に記載のとおり道路掘削Aです。 |