

質問に対する回答書79  
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

| 番号 | 質問箇所   | 質問事項   | 回答   |
|----|--|--|--|
| 1  | 質問回答書44-3<br>くい頭処理費                                  | 質問回答書に「単位体積重量については、セメントミルクの配合よりお考えください。」とありますが、セメントミルクの比重だけを考慮するということでしょうか、または、セメントミルクに土砂を含む比重でしょうか。ご教示下さい。                            | セメントミルクに土砂を含む比重を考慮しております。                      |
| 2  | 特記仕様書 27 割掛対象表の項目に示す工事の内容/くい頭処理費<br>特記仕様書 26-37-2 種別 | くい頭処理費に計上する処分費について、処分材の単位体積重量は、特記仕様書 26-37-2の「標準単位体積重量:1.460t/m3」と同じでしょうか、または、上記回答の配合により算出した異なる値でしょうか。異なる場合は、用いる単位体積重量の値をご教示下さい。       | くい頭処理費に関して、処分材の単位体積重量は、1.460t/m3を想定しております。     |
| 3  | 鋼管杭材料費   | 鋼管杭材料のエキストラを含む単価について、令和6年7月の単価を採用していると考えてよいでしょうか。ご教示下さい。また、異なる場合はその内容をご教示下さい。  | そのとおりお考えください。                                  |
| 4  | 下部工設計図 7/138<br>PA-A_P5橋脚 鋼管ソイルセメント杭詳細図              | 鋼管ソイルセメント杭詳細図 杭先端詳細図(参考)には(1)内面リング鉄筋取付、(2)内外面突起(リブ)付鋼管の図があり、特記事項には(1)あるいは(2)と記載されています。積算上は(1)(2)どちらの費用を想定されているでしょうか、ご教示ください。           | (1)・(2)のうち、安価なほうを採用しておりますが、貴社の施工計画に基づきお考えください。 |
| 5  | 下部工設計図 7/138<br>PA-A_P5橋脚 鋼管ソイルセメント杭詳細図              | 鋼管ソイルセメント杭詳細図 杭先端詳細図(参考)には、特記事項「鋼管外面突起(リブ)は付属品取付、円周溶接等に支障がある場合は必要最小限の特記を削除する事」とありますが、リブ削除の費用は、①見積、②物価資料、③計上しないのどちらで見込んでいるでしょうか、ご教示下さい。 | 突起(リブ)切削の費用については物価資料の単価を想定しております。              |