

質問事項に対する回答書⑨

(件名) 磐越自動車道 谷花橋支承接替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	7月1日	設計図	19/305 23/305		<p>中間貫通鋼材工において、数量表にはコンクリート穿孔工 φ80中間貫通材詳細図には削孔径 φ52と記載されております。 削孔する径はどちらが正となりますでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>カップラー径を考慮し、削孔径はφ80になります。後日訂正公告をご確認ください。</p>