

質問に対する回答書56

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 26-11 アスファルト混合物 26-11-2(3) 材料規定	「加熱アスファルト安定処理」の試験項目に「はく離抵抗試験」が追加されていますが、本試験に要する費用は計上されておりますでしょうか。また、計上する場合は計上する単価項目をご教示ください。	加熱アスファルト安定処理のはく離抵抗試験に要する費用は技術管理費に含まれます。
2	特記仕様書26-4 における 客土掘削	盛土場におけるバックホウの掘削積込み能力は、貴社土木工事積算基準の第7編 土工のP7-13『9. ショベル系掘削機能力』とP7-37『19. 特小規模の工事』のどちらを参考とされているかご教示ください。	NEXCO積算基準書P7-13『9. ショベル系掘削機能力』の適用を想定しております。
3	特記仕様書26-5 盛土工 特記仕様書19-1 再生資材の使用	『特記仕様書19-1再生資材の使用』には、盛土工で使用する購入材は記載されておりません。このことから、盛土工では再生資材の使用を想定していないと解釈して良いかご教示ください。	そのとおりお考えください。
4	特記仕様書 26-14 仮設防護柵工 26-14-2 種別	仮設防護柵AおよびBの区分内容に「撤去後は、蓮田SA(旧上り線)に運搬する。」と記載がありますが、運搬の際に仮設フェンスおよびチューブライトは仮設防護柵に装着した状態を想定されているのか、もしくは取り外した状態を想定されているのか、いずれかをご教示ください。	取り外した状態での運搬を想定しております。
5	特記仕様書 26-13 地盤改良工	地盤改良工の積算にて用いる「平均N値区分能力係数E2」について、ご採用されている値をご教示下さい。	1.0の適用を想定しております。