

質問書に対する回答14

件名) 首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 管路工 8/9 配管図 (1)、配管図 (2) に関する事項	土工部管路工について教えてください。①管路掘削で使用するバックホは0.08m ³ と0.2m ³ のどちらでお考えでしょうか。②土質の種類は土砂Ⅰでお考えでしょうか。③カップリング材料費を計上する(一般管)と計上しない(スリーブ管)のどちらでお考えでしょうか。④保護土は砂(埋戻し用)でお考えでしょうか。⑤敷砂は洗い砂でお考えでしょうか。⑥残土処理は現場から多古ストックヤードまで運搬と現場転用のどちらでお考えでしょうか。⑦施設工事積算基準において施設小規模機械掘削と土木電気通信管路工用機械掘削のどちらでお考えでしょうか。	①施設工事積算基準(令和6年度版)(電気通信工事編)第2章「共通工事」(3)「土木工事」ロ「掘削方法」のとおりです。 ②そのとおりです。 ③スリーブ管の使用を想定しております。 ④そのとおりです。 ⑤75μmふるい通過率3%未満の砂を想定しております。 ⑥残土については土羽土に流用と想定しております。 ⑦土木電気通信管路工用機械掘削を想定しております。