

常磐自動車道
宮田川橋床版取替工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

対象	特記仕様書 26-6-1 種別、26-6-2 支払													
誤	<p>26-6-1 種別 共通仕様書9-5に規定するPC鋼材引張の種別は、次のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="296 376 1278 551"> <thead> <tr> <th data-bbox="296 376 608 421">単価表の項目</th> <th data-bbox="608 376 1278 421">区分内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="296 421 608 551">PC鋼より線 (○) S</td> <td data-bbox="608 421 1278 551">新設するプレキャストPC床版に対するポストテンション方式によるプレストレス導入のためのPC鋼材の引張及びPCグラウトの施工をいう。なおシースの材料はプレキャストPC床版製作工を含む。</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-6-2 支払 共通仕様書9-5-6「支払」を以下のとおり変更する。 PC鋼材引張の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1kg当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うPC鋼材の設置、緊張、定着部箱抜き用無収縮モルタル、グラウト等PC鋼材引張の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <table data-bbox="443 837 1082 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 837 571 871"></th> <th data-bbox="571 837 967 871">単価表の項目</th> <th data-bbox="967 837 1082 871">検測の単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 871 571 904">9-(2)</td> <td data-bbox="571 871 967 904">PC鋼材引張</td> <td data-bbox="967 871 1082 904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 904 571 943"></td> <td data-bbox="571 904 967 943">PC鋼より線 (○) S</td> <td data-bbox="967 904 1082 943">kg</td> </tr> </tbody> </table>	単価表の項目	区分内容	PC鋼より線 (○) S	新設するプレキャストPC床版に対するポストテンション方式によるプレストレス導入のためのPC鋼材の引張及びPCグラウトの施工をいう。なおシースの材料はプレキャストPC床版製作工を含む。		単価表の項目	検測の単位	9-(2)	PC鋼材引張			PC鋼より線 (○) S	kg
単価表の項目	区分内容													
PC鋼より線 (○) S	新設するプレキャストPC床版に対するポストテンション方式によるプレストレス導入のためのPC鋼材の引張及びPCグラウトの施工をいう。なおシースの材料はプレキャストPC床版製作工を含む。													
	単価表の項目	検測の単位												
9-(2)	PC鋼材引張													
	PC鋼より線 (○) S	kg												
正	<p>26-6-1 種別 共通仕様書9-5に規定するPC鋼材引張の種別は、次のとおりとする。</p> <table border="1" data-bbox="320 1317 1302 1491"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1317 632 1361">単価表の項目</th> <th data-bbox="632 1317 1302 1361">区分内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1361 632 1491">PC鋼より線 (○)</td> <td data-bbox="632 1361 1302 1491">新設するプレキャストPC床版に対するポストテンション方式によるプレストレス導入のためのPC鋼材の引張及びPCグラウトの施工をいう。なおシースの材料はプレキャストPC床版製作工を含む。</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-6-2 支払 共通仕様書9-5-6「支払」を以下のとおり変更する。 PC鋼材引張の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1kg当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行うPC鋼材の設置、緊張、定着部箱抜き用無収縮モルタル、グラウト等PC鋼材引張の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <table data-bbox="467 1778 1107 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 1778 595 1812"></th> <th data-bbox="595 1778 991 1812">単価表の項目</th> <th data-bbox="991 1778 1107 1812">検測の単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 1812 595 1845">9-(2)</td> <td data-bbox="595 1812 991 1845">PC鋼材引張</td> <td data-bbox="991 1812 1107 1845"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1845 595 1883"></td> <td data-bbox="595 1845 991 1883">PC鋼より線 (○)</td> <td data-bbox="991 1845 1107 1883">kg</td> </tr> </tbody> </table>	単価表の項目	区分内容	PC鋼より線 (○)	新設するプレキャストPC床版に対するポストテンション方式によるプレストレス導入のためのPC鋼材の引張及びPCグラウトの施工をいう。なおシースの材料はプレキャストPC床版製作工を含む。		単価表の項目	検測の単位	9-(2)	PC鋼材引張			PC鋼より線 (○)	kg
単価表の項目	区分内容													
PC鋼より線 (○)	新設するプレキャストPC床版に対するポストテンション方式によるプレストレス導入のためのPC鋼材の引張及びPCグラウトの施工をいう。なおシースの材料はプレキャストPC床版製作工を含む。													
	単価表の項目	検測の単位												
9-(2)	PC鋼材引張													
	PC鋼より線 (○)	kg												
備考	特記仕様書 26-6-1 種別、26-6-2 支払の単価表の項目の記載訂正													

対象 設計図 宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165)

誤

項目番号					B-(1)			B-(2)		B-(3)					9-(2)	11-(2)			
路線名	区間	橋梁名	上下線別	橋脚	コンクリート			型枠		数量					PC鋼材引張	伸張装置			
					A1-4		B-5	A 1	A 2	A 1 (E)	A 2 (E)	A 3 (E)	B 1 (E)	B 2 (E)	PC鋼より線 (1821.6)	A 1	A 2	A 3	
					(A)	(B)	(A)												(B)
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	A1-P2	23.4	30.5	13.8	132.4	162.1	2.336	1.325	2.004	5.115	1.964	1650		1654		
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P2-P4	32.5	69.6	13.0	216.9	341.6	2.946	3.465	1.960	11.965	1.820	2095			14236	
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P4-A2	12.9	16.2	9.4	87.6	105.9	1.754	0.666	1.294	2.824	1.355	898			7142	
計					68.8	116.3	36.2	436.9	609.6	7.056	5.457	5.258	19.914	5.221	6410		1654	14236	7142

正

項目番号					B-(1)			B-(2)		B-(3)					9-(2)	11-(2)			
路線名	区間	橋梁名	上下線別	橋脚	コンクリート			型枠		数量					PC鋼材引張	伸張装置			
					A1-4		B-5	A 1	A 2	A 1 (E)	A 2 (E)	A 3 (E)	B 1 (E)	B 2 (E)	PC鋼より線 (1821.6)	A 1	A 2	A 3	
					(A)	(B)	(A)												(B)
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	A1-P2	23.4	30.5	13.8	132.4	162.1	2.336	1.325	2.115	5.111	1.870	2091.6		1654		
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P2-P4	32.5	69.6	13.0	216.9	341.6	2.946	3.465	1.958	11.958	1.820	2079.6			14236	
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P4-A2	12.9	16.2	9.4	87.6	105.9	1.754	0.666	1.407	2.824	1.284	1998.0			7142	
計					68.8	116.3	36.2	436.9	609.6	7.056	5.457	5.480	19.911	4.964	14469.4		1654	14236	7142

備考

設計図 宮田川橋(下り線)宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165) の鉄筋 A 3 (E) 及びB 2 (E) の記載訂正

対象

設計図 宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165)

誤

区間名	IC間	橋梁名	上下区分	種類	B-(1)			B-(2)		B-(3)						9-(2)	11-(2)			
					コンクリート			型枠		鉄筋						PC鋼材引張	伸張鋼索			
					AF-4	PF-5		A 1	A 2	A 1 (E)	A 2 (E)	A 3 (E)	φ 1 (E)	φ 2 (E)	φ 3 (E)	φ 4 (E)	PC鋼より線 (1S21.8)	A 1	A 2	A 3
					(A)	(A)	(B)	φ2	φ2	φ	φ	φ	φ	φ	φ	kg	kg	kg	kg	
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	A1-P1	23.4	30.5	13.8	132.4	162.1	2.206	1.332	2.004	5.112	1.99	1638		7164		7142	
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P2-P4	22.5	69.8	13.0	216.9	341.8	2.946	3.485	1.908	11.885	1.88	3895			14236		
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P4-A2	12.9	16.2	9.4	87.6	105.9	1.754	0.600	1.296	2.820	1.35	861				7142	
計					68.8	116.5	36.2	436.9	609.8	7.056	5.477	5.208	19.917	5.22	6419		7164		14236	

正

区間名	IC間	橋梁名	上下区分	種類	B-(1)			B-(2)		B-(3)						9-(2)	11-(2)			
					コンクリート			型枠		鉄筋						PC鋼材引張	伸張鋼索			
					AF-4	PF-5		A 1	A 2	A 1 (E)	A 2 (E)	A 3 (E)	φ 1 (E)	φ 2 (E)	φ 3 (E)	φ 4 (E)	PC鋼より線 (1S21.8)	A 1	A 2	A 3
					(A)	(A)	(B)	φ2	φ2	φ	φ	φ	φ	φ	φ	kg	kg	kg	kg	
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	A1-P1	23.4	30.5	13.8	132.4	162.1	2.206	1.332	2.110	5.112	1.87	3991.6		7164		7142	
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P2-P4	22.5	69.8	13.0	216.9	341.8	2.946	3.485	1.908	11.965	1.82	8779.8			14236		
常磐自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P4-A2	12.9	16.2	9.4	87.6	105.9	1.754	0.600	1.407	2.820	1.24	1090.0				7142	
計					68.8	116.5	36.2	436.9	609.8	7.056	5.477	5.480	19.917	4.94	14869.4		7164		14236	

備考

設計図 宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165) のPC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) Sの数量訂正

対象

設計図 宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165)

誤

道路名	区間	橋梁名	上下区分	橋脚	6-(1) コンクリート			6-(2) 型枠		6-(3) 鉄筋						9-(2) PC鋼材引張	11-(2) 伸縮装置						
					A1-4 (A)			A 1		A 2		A 1 (E)		A 2 (E)		A 3 (E)		D 1 (E)	D 2 (E)	PC鋼材引張 (1221.25)	A 1	A 2	A 3
					RS	RS	RS	RS	RS	t	t	t	t	t	t	t	kg	kg	kg				
					RS	RS	RS	RS	RS	t	t	t	t	t	t	t	kg	kg	kg	kg			
常盤自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	A1-P2	27.4	30.5	13.8	122.4	102.1	2.336	1.322	0.004	5.112	1.364	1.020	1620	7164						
常盤自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P2-P4	32.5	49.9	13.0	216.9	241.8	2.846	3.495	1.909	11.965	1.862	3892		14236						
常盤自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P4-A2	12.9	16.2	9.4	87.6	105.9	1.754	0.660	1.204	2.820	1.355	886		7142						
計					68.8	116.5	36.2	426.9	609.8	7.056	5.477	5.208	19.917	5.221	6419	7164	14236	7142					

正

道路名	区間	橋梁名	上下区分	橋脚	6-(1) コンクリート			6-(2) 型枠		6-(3) 鉄筋						9-(2) PC鋼材引張	11-(2) 伸縮装置						
					A1-4 (A)			A 1		A 2		A 1 (E)		A 2 (E)		A 3 (E)		D 1 (E)	D 2 (E)	PC鋼材引張 (1221.25)	A 1	A 2	A 3
					RS	RS	RS	RS	RS	t	t	t	t	t	t	t	kg	kg	kg				
					RS	RS	RS	RS	RS	t	t	t	t	t	t	t	kg	kg	kg	kg			
常盤自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	A1-P2	27.4	30.5	13.8	122.4	102.1	2.336	1.322	0.004	5.112	1.364	1.020	1620	7164						
常盤自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P2-P4	32.5	49.9	13.0	216.9	241.8	2.846	3.495	1.909	11.965	1.862	3892		14236						
常盤自動車道	日立中央IC~日立北IC	宮田川橋	下り線	P4-A2	12.9	16.2	9.4	87.6	105.9	1.754	0.660	1.204	2.820	1.355	886		7142						
計					68.8	116.5	36.2	426.9	609.8	7.056	5.477	5.208	19.917	5.221	6419	7164	14236	7142					

備考

設計図 宮田川橋(下り線)宮田川橋(下り線) 数量総括表 (1/165) のPC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) Sの項目名称訂正

対象	金抜設計書 単価表							
誤	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.21	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	5.22	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) S	6,419	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
正	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.48	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	4.95	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8)	14,469	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
備考	鉄筋 A3 (E) 及び、B2 (E) の数量訂正							

対象	金抜設計書 単価表							
誤	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.21	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	5.22	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) S	6,419	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
正	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.48	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	4.95	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8)	14,469	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
備考	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) Sの数量訂正							

対象	金抜設計書 単価表							
誤	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.48	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	4.95	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) S	14,469	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
正	単 価 表							
	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	1	8-(1)	コンクリート A1-4 (A)	69	m ³			
	2	8-(1)	コンクリート P6-5 (A)	117	m ³			
	3	8-(1)	コンクリート P6-5 (B)	36	m ³			
	4	8-(2)	型わく A1	437	m ²			
	5	8-(2)	型わく A2	610	m ²			
	6	8-(3)	鉄筋 A1 (E)	7.06	t			
	7	8-(3)	鉄筋 A2 (E)	5.48	t			
	8	8-(3)	鉄筋 A3 (E)	5.48	t			
	9	8-(3)	鉄筋 B1 (E)	19.92	t			
	10	8-(3)	鉄筋 B2 (E)	4.95	t			
	11	9-(2)	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8)	14,469	kg			
12	11-(2)	伸縮装置 A1	7,164	kg				
備考	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) Sの項目名称訂正							

対象	割掛対象表 割掛先契約項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
誤	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 273 595 504" rowspan="2"> <div style="text-align: center;"> 変動・固定の区分 </div> 割掛先契約項目 </th> <th data-bbox="595 273 643 504">◎ 共通仮設費</th> <th data-bbox="643 273 691 504">工事用機械運搬費</th> <th data-bbox="691 273 738 504">工事用機械分解組立費</th> <th data-bbox="738 273 786 504">はく離抵抗試験費</th> <th data-bbox="786 273 834 504">非破壊検査試験費</th> <th data-bbox="834 273 882 504">鉄筋位置調査工費</th> <th data-bbox="882 273 930 504">◎ 仮設構工事費</th> <th data-bbox="930 273 978 504">足場工費</th> <th data-bbox="978 273 1026 504">吊足場工費 (標準型側面)</th> <th data-bbox="1026 273 1074 504">吊足場工費 (防護型側面)</th> <th data-bbox="1074 273 1121 504">PC鋼材機械器具費</th> <th data-bbox="1121 273 1169 504">◎ 補工事費</th> <th data-bbox="1169 273 1217 504">補面養生費</th> <th data-bbox="1217 273 1265 504">残アスファルト合材等の取り除き</th> <th data-bbox="1265 273 1348 504">試験補装費</th> </tr> <tr> <th data-bbox="231 504 595 515">割掛先契約項目</th> <th data-bbox="595 504 643 515">固</th> <th data-bbox="643 504 691 515">固</th> <th data-bbox="691 504 738 515">固</th> <th data-bbox="738 504 786 515">固</th> <th data-bbox="786 504 834 515">固</th> <th data-bbox="834 504 882 515">固</th> <th data-bbox="882 504 930 515">固</th> <th data-bbox="930 504 978 515">固</th> <th data-bbox="978 504 1026 515">固</th> <th data-bbox="1026 504 1074 515">固</th> <th data-bbox="1074 504 1121 515">固</th> <th data-bbox="1121 504 1169 515">固</th> <th data-bbox="1169 504 1217 515">固</th> <th data-bbox="1217 504 1265 515">固</th> <th data-bbox="1265 504 1348 515">固</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>A1-4 (A)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>P6-5 (A)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>P6-5 (B)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>要わく</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PC鋼材引張</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PC鋼より線 (1S21.8) S</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>オーバーレイ工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>B1 (t=4cm)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>レベリング工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版架設工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 A1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 A2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 B1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 B2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>既設床版撤去工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>既設床版撤去工 A</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>既設床版撤去工 B</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。</p>														<div style="text-align: center;"> 変動・固定の区分 </div> 割掛先契約項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工費	◎ 仮設構工事費	足場工費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	PC鋼材機械器具費	◎ 補工事費	補面養生費	残アスファルト合材等の取り除き	試験補装費	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	コンクリート																	A1-4 (A)									○								P6-5 (A)														○			P6-5 (B)														○			要わく									○								A1									○								PC鋼材引張																	PC鋼より線 (1S21.8) S																	オーバーレイ工																	B1 (t=4cm)					○											○	レベリング工					○											○	A					○											○	プレキャストPC床版架設工																	プレキャストPC床版の架設 A1					○											○	プレキャストPC床版の架設 A2					○											○	プレキャストPC床版の架設 B1					○											○	プレキャストPC床版の架設 B2					○											○	既設床版撤去工																	既設床版撤去工 A					○											○	既設床版撤去工 B					○											○
<div style="text-align: center;"> 変動・固定の区分 </div> 割掛先契約項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工費	◎ 仮設構工事費	足場工費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	PC鋼材機械器具費	◎ 補工事費	補面養生費	残アスファルト合材等の取り除き		試験補装費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A1-4 (A)									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
P6-5 (A)														○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P6-5 (B)														○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
要わく									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A1									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PC鋼材引張																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PC鋼より線 (1S21.8) S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
オーバーレイ工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
B1 (t=4cm)					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
レベリング工					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版架設工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 A1					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 A2					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 B1					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 B2					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
既設床版撤去工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
既設床版撤去工 A					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
既設床版撤去工 B					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
正	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1149 595 1379" rowspan="2"> <div style="text-align: center;"> 変動・固定の区分 </div> 割掛先契約項目 </th> <th data-bbox="595 1149 643 1379">◎ 共通仮設費</th> <th data-bbox="643 1149 691 1379">工事用機械運搬費</th> <th data-bbox="691 1149 738 1379">工事用機械分解組立費</th> <th data-bbox="738 1149 786 1379">はく離抵抗試験費</th> <th data-bbox="786 1149 834 1379">非破壊検査試験費</th> <th data-bbox="834 1149 882 1379">鉄筋位置調査工費</th> <th data-bbox="882 1149 930 1379">◎ 仮設構工事費</th> <th data-bbox="930 1149 978 1379">足場工費</th> <th data-bbox="978 1149 1026 1379">吊足場工費 (標準型側面)</th> <th data-bbox="1026 1149 1074 1379">吊足場工費 (防護型側面)</th> <th data-bbox="1074 1149 1121 1379">PC鋼材機械器具費</th> <th data-bbox="1121 1149 1169 1379">◎ 補工事費</th> <th data-bbox="1169 1149 1217 1379">補面養生費</th> <th data-bbox="1217 1149 1265 1379">残アスファルト合材等の取り除き</th> <th data-bbox="1265 1149 1348 1379">試験補装費</th> </tr> <tr> <th data-bbox="231 1379 595 1391">割掛先契約項目</th> <th data-bbox="595 1379 643 1391">固</th> <th data-bbox="643 1379 691 1391">固</th> <th data-bbox="691 1379 738 1391">固</th> <th data-bbox="738 1379 786 1391">固</th> <th data-bbox="786 1379 834 1391">固</th> <th data-bbox="834 1379 882 1391">固</th> <th data-bbox="882 1379 930 1391">固</th> <th data-bbox="930 1379 978 1391">固</th> <th data-bbox="978 1379 1026 1391">固</th> <th data-bbox="1026 1379 1074 1391">固</th> <th data-bbox="1074 1379 1121 1391">固</th> <th data-bbox="1121 1379 1169 1391">固</th> <th data-bbox="1169 1379 1217 1391">固</th> <th data-bbox="1217 1379 1265 1391">固</th> <th data-bbox="1265 1379 1348 1391">固</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>A1-4 (A)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>P6-5 (A)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>P6-5 (B)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>要わく</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PC鋼材引張</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PC鋼より線 (1S21.8) S</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>オーバーレイ工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>B1 (t=4cm)</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>レベリング工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版架設工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 A1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 A2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 B1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>プレキャストPC床版の架設 B2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>既設床版撤去工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>既設床版撤去工 A</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> <tr> <td>既設床版撤去工 B</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。</p>														<div style="text-align: center;"> 変動・固定の区分 </div> 割掛先契約項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工費	◎ 仮設構工事費	足場工費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	PC鋼材機械器具費	◎ 補工事費	補面養生費	残アスファルト合材等の取り除き	試験補装費	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	コンクリート																	A1-4 (A)									○								P6-5 (A)														○			P6-5 (B)														○			要わく									○								A1									○								PC鋼材引張																	PC鋼より線 (1S21.8) S																	オーバーレイ工																	B1 (t=4cm)					○											○	レベリング工					○											○	A					○											○	プレキャストPC床版架設工																	プレキャストPC床版の架設 A1					○											○	プレキャストPC床版の架設 A2					○											○	プレキャストPC床版の架設 B1					○											○	プレキャストPC床版の架設 B2					○											○	既設床版撤去工																	既設床版撤去工 A					○											○	既設床版撤去工 B					○											○
<div style="text-align: center;"> 変動・固定の区分 </div> 割掛先契約項目	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	工事用機械分解組立費	はく離抵抗試験費	非破壊検査試験費	鉄筋位置調査工費	◎ 仮設構工事費	足場工費	吊足場工費 (標準型側面)	吊足場工費 (防護型側面)	PC鋼材機械器具費	◎ 補工事費	補面養生費	残アスファルト合材等の取り除き		試験補装費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A1-4 (A)									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
P6-5 (A)														○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
P6-5 (B)														○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
要わく									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A1									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PC鋼材引張																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PC鋼より線 (1S21.8) S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
オーバーレイ工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
B1 (t=4cm)					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
レベリング工					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版架設工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 A1					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 A2					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 B1					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
プレキャストPC床版の架設 B2					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
既設床版撤去工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
既設床版撤去工 A					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
既設床版撤去工 B					○											○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
備考	PC鋼材引張 PC鋼より線 (1S21.8) Sの名称訂正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	