

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 横手川橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	<p>特記仕様書 頁-38</p> <p>28-17 プレキャストPC部材 (5) 種別「ホローげた」について、「現場仮置き場までの運搬、連結、PC鋼材による緊張(縦締め)までの作業をいう。(SCBR工法)」とありますが、PCケーブルのグラウト工と桁端部(定着部)後打ちコンクリートも費用に含まれるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>
2	<p>特記仕様書 頁-38</p> <p>28-17 プレキャストPC部材 (5) 種別「Tげた」について、「部分使用検査場所までの運搬、縦取り軌条への仮置き、連結、PC鋼材による緊張(縦締め)までの作業をいう。」とありますが、PCケーブルのグラウト工と桁端部(定着部)後打ちコンクリートは、本工事の施工範囲に含まれるのでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>