

質問書に対する回答 26

件名) 関越自動車道 入間川橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図28/447他 プレキャストPC床版構造図	全てのプレキャストPC床版構造図ではスタッドジベルについてはφ19×200(SS400)とのみ記載されています。また貸与の数量計算書では高強度頭付スタッドジベルと記載されていますが、設計図等には高強度と記載がないことにより、普通頭付スタッドジベルでよろしいでしょうか、ご教示願います。	設計図書の通り、普通頭付スタッドジベルとお考え下さい。
2	設計図575/1075 平面図 (その8)	金抜設計書番号118の撤去工 遮音壁 I-P (H=3m) S 76mは当該図面の下り線側の遮音壁H=3.0m撤去-12.00 (別途計上) と上り線側の遮音壁H=3.0m撤去-64.00 (別途計上) を示しているのでしょうか。また金抜設計書番号119の撤去工 遮音壁 I-P (H=5m) S 196mと当該図面の下り側の遮音壁H=5.0m撤去-4.00 (別途計上)、遮音壁H=5.0m撤去-116.00 (別途計上)、遮音壁H=5.0m撤去-80.00 (別途計上) 計200mと数量が合いませんが、金抜設計書の196mを正としたらよろしいでしょうか、ご教示願います。	別途計上と記載のあるものは、設計図1075/1082を参照し計上してください。
3	設計図575/1075 平面図 (その8)	下り線側の遮音壁H=3.0m撤去-4.00遮音壁とH=2.0m撤去-40.00には (別途計上) と記載されていませんが、別途計上と記載している箇所はどのように計上すればよろしいでしょうか、ご教示願います。	別途計上と記載のあるものは、設計図1075/1082を参照し計上してください。