

質問事項に対する回答書26

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	11/12	06-4設計図(土工編)	13~18	横断図	上部路床の数量が記されていますが、これはどの単価項目(表)に計上するのでしょうか。	特記仕様書27-18のとおりです。
2	11/12	06-5参考図	3	経路図	トンネル終点側坑口部より本線内盛土場②への掘削土運搬経路をご教授願います。	トンネル終点側坑口部から本線内盛土場②への運搬経路は、参考図12/21を参考に、設計図(土工編)24/69に示す北側林道から既設林道を使用するものとお考えください。
3	11/12	特記仕様書	16	17-3	人家連担区域等を通過する区間の工事用車両運行速度は20km/h以下とありますが、その区間とは15-1に示される工事用道路の全延長でよろしいでしょうか(例えば、番号3:3100m全て)。	特記仕様書17-3に示す工事用車両通行速度が20km/h以下の区間は、人家連担区域等の範囲としてお考えください。
4	11/12	特記仕様書	29	27-4	構造物掘削普通部B1,B2,C1,C2,Dの各範囲(測点STA、あるいはスノーシート番号)をご教授願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。