

質問に対する回答について

工事名) 仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	平面図に「パイプロハンマ施工余裕」として本線橋梁から750mmの離隔が表記されています。これは、寸法線が指し示すとおり750mmのラインと鋼矢板のラインの交点がパイプロハンマ施工(C範囲)の境界になるのでしょうか。それとも施工時に機械等がこの750mmの中に入ってはならないという意味でしょうか。ご教示をお願いします。	750 mmについては、パイプロハンマによる鋼矢板の打込み・引抜時に上部工との接触を回避するための施工余裕幅となります。C範囲については設計図 185/190 施工計画図(その10) 平面図のとおりです。また施工時に機械等が750mmの中に入ってはならないというわけではありません。