

質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 R6新潟管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月10日	特記仕様書	22～29	22-4	1. 橋梁レベリング層用グースアスファルト混合物(BLG)は、クッカー車による5tずつの運搬のため、毎回廃棄合材が発生します。この廃棄分の混合物の費用は単価表の項目に含まれているのか、契約後の協議事項なのかどちらでしょうか。	貴社の施工計画に基づき費用の計上をしてください。なお、現場廃棄費用については契約後の変更対象外となります。
2	1月10日	特記仕様書	16～18	15-1	1. 切削オーバーレイ工 A2(25)および打換工A(15)における上層路盤施工のための路面切削は、既設の上層路盤を切削後にセメント安定処理路盤を切削する必要があります。切削したセメント安定処理路盤材の産廃品目は何になりますでしょうか、ご教示願います。	特記仕様書15-1(1)に示すとおりコンクリート塊となります。
3	1月10日	特記仕様書	31～31	22-7	2. 伸縮装置取替工について、既設埋設ジョイントの撤去は人力取壊しかウォータージェット研りか、またはそれ以外のいずれでしょうか。	貴社の施工計画に基づき費用の計上をしてください。
4	1月10日	特記仕様書	43	22-14	3. 気象観測設備機器復旧工の路肩部延長または取壊し数量および樹脂モルタル数量を明示願います。	設計図書に示す条件のもと、費用の計上をしてください。