

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	数量総括表	既設のコンクリート防護柵を撤去した跡は、車線として開放するため舗装復旧を行うことと思料されますが、舗装復旧の仕様を示す図面番号と数量総括表における工種名称と該当数量をお示してください。	既設コンクリート防護柵撤去後の舗装復旧については、設計図【舗装工】7/82及び8/82に示すとおり、土工部は設計図【設計図】8/15に示す「13-(10)切削オーバーレイ工 B (t=10cm) (夜)」、橋梁部は設計図【設計図】8/15に示す「13-(9)オーバーレイ工 B (t=4cm) (夜)」及び「13-(14)レベリング工 A (夜)」の数量となります。