

北関東自動車道 笠間PAトイレ改修工事

No.	質問箇所	質問事項	質問回答
1	図面 KA-44~47 特記 P.30	仮設トイレ関連図及び特記仕様書にはコンクリート基礎がありませんが、特記仕様書に記載されている単管パイプ・ワイヤーロープによる転倒防止対策のみと考えて宜しいですか。	そのとおりです。
2		作業可能時間帯は、平日 8:00~17:00と考えて宜しいですか。	建築工事共通仕様書第13節および特記仕様書1-7-4に基づき、貴社の施工計画によりお考えください。
3		浄化槽更新工事時の山留(鋼矢板Ⅲ型)は、自立と考えて宜しいですか。	図面番号KA-48、KA-72に示すとおりです。