

道東自動車道 トラム I C 工事

工事工程表（概算工程表）

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6 年 8 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
帯広工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道東自動車道 トマムIC工事

工程	単位	数量	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				備考				
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月
余裕期間			●	●	●	●																					60日間
準備工	式	1		●	●	●	●	●																			70日間 (土木工事)
立木伐採工	m2	77,200					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
STA. 1025+47.040 C-Bx(延伸)(地盤改良含む)	基	1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
土工(IC部) (舗装、のり面工、用排水構造物工等含む)	m3	切土盛土計 約10万													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
(新規Dランプ施工期間)															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
(新規Cランプ施工期間)															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
橋梁下部工(十三線の沢川橋)	式	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
橋梁下部工(久我の沢川橋)	式	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
橋梁上下部工(両国川第一橋)	式	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
橋梁上下部工(上トマム橋)	式	1					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
橋梁上下部工(両国川第二橋)	式	1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
土工(本線部) (地盤改良工、のり面工、用排水構造物工等含む)	m3	切土盛土計 約55万					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
土工(久我の沢川橋、十三線の沢川橋裏込め部) (のり面工、用排水構造物工等含む)	m3	切土盛土計 約5万													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
工事用道路(十三線の沢川橋、久我の沢川橋、中トマム潤川橋)	箇所	3					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
仮棧橋工	箇所	1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
跡片付け	式	1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	60日間

○特記事項

特記事項		令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				備考				
内容	対応者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月	10月	11月	12月
1. 工用地等に関する事項																										
STA.982+97～989+38 STA.1005+17～1005+68	発注者																									特記仕様書5-1に記載
2. 関係機関との協議完了予定時期																										
1)光通信ケーブル等埋設物近接施工協議	発注者 受注者																									特記仕様書7に記載
3. 関連する工事(部分使用)																										
1)十三線の沢川橋 下部工	発注者 橋梁上部工工事																									特記仕様書23-1に記載
2)久我の沢川橋 下部工	発注者 橋梁上部工工事																									特記仕様書23-1に記載
3)STA.1010+52 雪氷Uターン路	発注者																									特記仕様書23-1に記載
4)STA.1025+47 C-Box	発注者																									特記仕様書23-1に記載
5)両国川第二橋 上部工床版面	発注者 別途工事																									特記仕様書23-1に記載
6)本線土工区間	発注者 別途工事																									特記仕様書23-1に記載
7)STEP3(新設Dランプ切替)	発注者																									特記仕様書23-1に記載
8)STEP8(新設Cランプ切替)	発注者																									特記仕様書23-1に記載
4. その他																										
本線夜間通行止め(上下線)	他工事受注者																									

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

凡例: 冬期休止期間