

# 常磐自動車道 R7いわき管内舗装補修工事

## 工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
いわき管理事務所

工事工程表(概略工程表)  
工事名)常磐自動車道 R7いわき管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度				備考
			3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月											
余裕期間																																			60日間								
準備工	式	1																																	90日間(舗装補修)								
舗装補修工(常磐道)	m	31千																																									
舗装補修工(磐越道)	m																																										
舗装補修工(PA)	m																																										
舗装補修工(RC-JCTランプ)	m																																										
床版防水工	m	4千																																									
車線区分柵設置工	km	14																																									
後片付け	式	1																																	60日間								
○特記事項																																											
特記事項			令和6年度												令和7年度												令和8年度												令和9年度				備考
内容	対応者		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月											
交通規制抑制期間																																	年末年始、GW、夏期休暇 特記仕様書7-11に記載										
冬季休止期間(磐越自動車道)																																	特記仕様書7-21に記載										
光通信ケーブル等損傷事故防止対策の協議																																	特記仕様書11-30に記載										
道路工事等協議																																	特記仕様書40-33に記載										
四倉PAの施工に向けた広報																																											

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。