

北陸自動車道 R6長岡管内舗装補修工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年11月

東日本高速道路株式会社
新潟支社 長岡管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)北陸自動車道 R6長岡管内舗装補修工事

工種	単位	数量	令和6年度			令和7年度												令和8年度												備考
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間						設計・照査・準備期間																						60日間		
準備工	式	1																										60日間		
アスファルト舗装改良工	m ²	52,000																												
床版防水工	m ²	12,000																												
下り線)大積SIC(仮称)舗装工	箇所	1																												
上り線)大積SIC(仮称)舗装工	箇所	1																												

○特記事項

特記事項		対応者	令和6年度			令和7年度												令和8年度												備考
内容			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.関係機関との協議完了予定時期																														
1)高速道路における規制協議		発注者																											規制協議 特記仕様書6に記載	
2)光通信ケーブル協議		受注者																											光ケーブル近接協議 特記仕様書6に記載	
3)送電線等上空施設協議		受注者																											送電線等上空施設協議 特記仕様書6に記載	
2.部分使用																														
1)本線各施工箇所																													部分使用 特記仕様書17iに記載	
3. 交通規制 抑制期間																														
1)交通規制抑制期間																													GW、夏季混雑期 特記仕様書7に記載	
2)冬季休止期間																													冬季休止期間 特記仕様書7に記載	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。