

道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事

工事工程表（概算工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第 1 条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6 年 1 2 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
北広島管理事務所

工事工程表（概略工程表）
工事名）道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事

工種	単位	数量	令和6年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
余裕期間																																										60日間
準備工	式	1																																								80日間（土木補修工事）
管路工	km	11																																								
後片付け	式	1																																								60日間

○特記事項

特記事項		令和6年度			令和7年度												令和8年度												令和9年度												備考	
内容		対応者	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1. 関係機関との協議完了予定時期																																										
1) 交通規制協議		発注者																																								特記仕様書7記載
2) 光通信ケーブル等近接協議		発注者																																								特記仕様書7記載
2. ランプ閉鎖規制予定時期																																										
1) 苫小牧東 I C																																										特記仕様書8－5記載
2) 新千歳空港 I C																																										
3. 部分使用																																										
各施工箇所																																										
4. 冬季休止期間																																										特記仕様書8－1記載 冬季休止期間
5. 作業期間 (交通規制抑制期間)																																										特記仕様書8－2記載 工事抑制期間(大型連休・夏季混雑期)

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、
工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。